

Emissionsansätze

KW 10: 08.03.2021 - 14.03.2021

Ola-Neugründung bl (Restleistung aus BP 4.3) 1 08.03.2021 - 10.03.2021		Baufortschritt Tag 335 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 11 h Arbeitstage: 3		Tag -	Nacht -
--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	11	-	0	-	113,0	-	116,0	-	90,8	-	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Bohrgerät	1	113,0		113,0	11	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

Ola-Neugründung bl (Restleistung aus BP 4.3) 2 08.03.2021 - 09.03.2021		Baufortschritt Tag 998 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 18:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 11 h Arbeitstage: 2		Tag -	Nacht -
--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	11	-	0	-	113,0	-	116,0	-	86,0	-	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Bohrgerät	1	113,0		113,0	11	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

Ola-Neugründung bl (Schalung - Bewehrung - Beton der Fundamentköpfe) 1 08.03.2021 - 09.03.2021 & 11.03.2021					Baufortschritt Tag 301 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 11 h Arbeitstage: 3		Tag -	Nacht -			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	11	-	0	-	118,3	-	120,3	-	95,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	2	113,0		116,0	11	-	0	-	116,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Ola-Neugründung bl (Schalung - Bewehrung - Beton der Fundamentköpfe) 2				Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht	
09.03.2021 - 11.03.2021				Tag 840 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer: 12 h		-	
				Nacht -		Nacht -				Arbeitstage: 3		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	12	-	0	-	118,3	-	120,3	-	91,1	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	2	113,0		116,0	12	-	0	-	116,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Verteilen und Abladen Rohre für Gründung LSW		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht	
08.03.2021 - 09.03.2021		Tag	389 m	Tag	17:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		3 h	7 h
		Nacht	907 m	Nacht	20:00 - 3:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	
Unimog	1	90,0		90,0	3	7	5	0	85,0	90,0	108,0	113,0	82,1	83,4	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	3	7	5	0	108,0	113,0			z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		

L_{WA,max}= 113 dB(A) für Schwerkleinwagen

L_{WA,max}= 113 dB(A) für Schwerkleinwagen

OLA-Arbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht	
09.03.2021 - 11.03.2021		Tag	30 m	Tag	18:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		2 h	8 h
		Nacht	120 m	Nacht	20:00 - 4:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	2	8	10	0	108,3	118,3	108,5	118,5	93,7	97,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	2	8	10	0	95,0	105,0					z.B. Schörling, MB/MAN ⁴

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Weichenausbau W2		Baufortschritt			Baubetrieb						Tag		Nacht		
10.03.2021		Tag 29 m			Tag 7:00 - 12:00 Uhr			Arbeitsdauer:			5 h		7 h		
		Nacht 41 m			Nacht 0:00 - 7:00 Uhr			Arbeitstage:			1		1		
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	5	7	5	0	113,3	118,3	115,2	120,2	100,6	104,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	5	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	5	7	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	5	7	5	0	102,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	5	7	5	0	104,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gleisrückbau W2		Baufortschritt			Baubetrieb						Tag		Nacht		
11.03.2021		Tag -			Tag -			Arbeitsdauer:			-		3 h		
		Nacht 130 m			Nacht 0:00 - 3:00 Uhr			Arbeitstage:			-		1		
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	-	3	-	5	-	113,3	-	115,2	-	94,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	3	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	-	3	-	5	-	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	-	3	-	5	-	102,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	-	3	-	5	-	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Schienewechsel im Bereich DSV-Ziegelhofstraße		Baufortschritt			Baubetrieb						Tag		Nacht		
08.03.2021		Tag 64 m			Tag 9:00 - 20:00 Uhr			Arbeitsdauer:			11 h		1 h		
		Nacht 6 m			Nacht 20:00 - 21:00 Uhr			Arbeitstage:			1		1		
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	11	1	0	10	118,3	108,3	120,2	110,2	102,1	102,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	11	1	0	10	113,0	103,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	11	1	0	10	105,5	95,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	11	1	0	10	107,6	97,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	11	1	0	10	109,0	99,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW gründen Restleistung - 1. Schritt (Ansetzen und Stellen) 1 11.03.2021 - 12.03.2021		Baufortschritt Tag 148 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 2		Tag -	Nacht -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	12	-	0	-	118,3	-	118,3	-	96,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Erstellung Kopflöcher LSW vom Gleis 1 12.03.2021 - 13.03.2021		Baufortschritt Tag 441 m Nacht 485 m		Baubetrieb Tag 14:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 17:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 10 h Arbeitstage: 2		Tag 11 h	Nacht 1						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	11	0	0	118,3	118,3	120,3	120,3	93,9	93,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	2	113,0		116,0	10	11	0	0	116,0	116,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Rückbau Schotter und Einbau KG2 für Arbeitsebene Bereich DSV-Ziegelhofstraße 11.03.2021 - 12.03.2021		Baufortschritt Tag 70 m Nacht 70 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag 11 h	Nacht 2						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	121,4	121,4	102,9	102,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	2	114,0		117,0	13	11	0	0	117,0	117,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Arbeiten DSV-Bereich Ziegelhofstraße 12.03.2021 - 14.03.2021		Baufortschritt Tag 70 m Nacht 70 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 3		Tag 11 h	Nacht 3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Bohrgerät	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0	119,7	119,7	101,3	101,3	z.B. Delmag G42 R ⁶
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Arbeiten DSV-Bereich Ziegelhofstraße 15.03.2021 - 21.03.2021		Baufortschritt Tag 70 m Nacht 70 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag 13 h 7	Nacht 11 h 8						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Bohrgerät	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0	119,7	119,7	101,3	101,3	z.B. Delmag G42 R ⁶
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Arbeiten DSV Maschinen auf BE-Fläche 15.03.2021 - 21.03.2021		Stationär BE-Fläche 1.5		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag 13 h 7	Nacht 11 h 8						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Hochdruckpumpe	3	108,0		112,8	13	11	0	0	112,8	112,8	113,3	113,3	-	-	z.B. Metax MP7, 720 PS, 3. Gang ⁴
Mischanlage	2	85,0		88,0	13	11	0	0	88,0	88,0					z.B. PORR Mischtechnik PMT 800 ⁴
Notstrom	2	97,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					z.B. Atlas Copco QAS 150 ⁴
Kompressor	1	102,1		102,1	13	11	0	0	102,1	102,1					z.B. Mannesmann SC 20 DS ³
L _{WA,max} = 115,5 dB(A) für den Kompressor															
LSW gründen Restleistung - 2. Schritt (Einbringen auf Endtiefe) 1 15.03.2021 - 17.03.2021		Baufortschritt Tag 143 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 3		Tag 12 h 3	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	12	-	0	-	90,0	-	113,0	-	91,5	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Bohrgerät	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															
Freilegen/Sockelgraben/Verfüllung im Bereich Kopflöcher 1 17.03.2021 - 18.03.2021		Baufortschritt Tag 234 m Nacht -		Baubetrieb Tag 17:00 - 19:00 Uhr & 7:00 - 18:00 Nacht -		Arbeitsdauer: 11 h Arbeitstage: 2		Tag 11 h 2	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	11	-	0	-	115,3	-	117,3	-	93,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	11	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Abbrennen der Gründungs- rohre auf Endtiefe 1 18.03.2021 - 20.03.2021		Baufortschritt Tag 90 m Nacht 76 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag 11 h Nacht 2							
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	115,4	115,4	95,9	96,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schweißgerät	1	100,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					ohne Herstellerangabe
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW gründen Restleistung - 1. Schritt (Ansetzen und Stellen) 2 17.03.2021 - 19.03.2021		Baufortschritt Tag 579 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 3		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	12	-	0	-	118,3	-	118,3	-	90,7	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW gründen Restleistung - 2. Schritt (Einbringen auf Endtiefe) 2 19.03.2021		Baufortschritt Tag 193 m Nacht -		Baubetrieb Tag 15:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 4 h Arbeitstage: 1		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	4	-	5	-	85,0	-	108,0	-	85,2	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Bohrgerät	1	113,0		113,0	4	-	5	-	108,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															
Erstellung von 3 integrierten OLA-Masten 15.03.2021 - 21.03.2021		Stationär		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	118,7	-	-	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Bodenvernagelung, bahnlinks 15.03.2021 - 21.03.2021		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht						
		Tag	47 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	-	Arbeitsstage:		7	-		
		Nacht	-	Nacht	-										
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

PLV im Bereich km 104,250 bis 105,505 15.03.2021 - 21.03.2021		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht							Quelle / Fabrikat	
		Tag	1.255 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h	Arbeitsstage:		7	8				
		Nacht	1.255 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr												
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m				
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]				
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	122,4	122,4	91,4	91,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³		
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³		
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³		
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²		
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	11	0	0	114,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²		

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

KW 12: 22.03.2021 - 28.03.2021

Arbeiten DSV-Bereich Ziegelhofstraße 22.03.2021 - 25.03.2021		Baufortschritt Tag 70 m Nacht 70 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 4 Nacht 11 h 4							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Bohrgerät	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0	119,7	119,7	101,3	101,3	z.B. Delmag G42 R ⁶
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Arbeiten DSV Maschinen auf BE-Fläche 22.03.2021 - 25.03.2021		Stationär BE-Fläche 1.5		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 4		Tag 11 h Nacht 4							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Hochdruckpumpe	3	108,0		112,8	13	11	0	0	112,8	112,8	113,3	113,3	-	-	z.B. Metax MP7, 720 PS, 3. Gang ⁴
Mischanlage	2	85,0		88,0	13	11	0	0	88,0	88,0					z.B. PORR Mischtechnik PMT 800 ⁴
Notstrom	2	97,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					z.B. Atlas Copco QAS 150 ⁴
Kompressor	1	102,1		102,1	13	11	0	0	102,1	102,1					z.B. Mannesmann SC 20 DS ³
L _{WA,max} = 115,5 dB(A) für den Kompressor															
DSV-Bereich provisorisch für Gleisbetrieb herrichten 25.03.2021 - 26.03.2021		Baufortschritt Tag 27 m Nacht 43 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 7 h Arbeitstage: 1		Tag 11 h Nacht 2							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	7	11	5	0	113,3	118,3	116,4	121,4	102,0	105,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	7	11	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	2	114,0		117,0	7	11	5	0	112,0	117,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW Pfosten stellen 1 22.03.2021 - 26.03.2021		Baufortschritt Tag 72 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 5		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	98,7	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW Pfoften betonieren 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht
23.03.2021 - 27.03.2021		Tag	6 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	11 h
		Nacht	66 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	4

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	100,1	99,7	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW Pfoften PCC- Abdeckung 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht
24.03.2021 - 26.03.2021		Tag	6 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	11 h
		Nacht	66 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	3

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	99,5	99,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW gründen Restleistung - 2. Schritt (Einbringen auf Endtiefe) 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht
22.03.2021 - 23.03.2021		Tag	579 m	Tag	7:00 - 19:00 Uhr	Arbeitsdauer:		12 h	-
		Nacht	-	Nacht	-	Arbeitstage:		2	-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	12	-	0	-	90,0	-	113,0	-	85,4	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Bohrgerät	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

Tiefenentwässerung 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht
22.03.2021 - 26.03.2021		Tag	53 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h
		Nacht	45 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	5

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	100,0	100,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Planumsverbesserung		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag	Nacht					
Rampen		Tag	25 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr					Arbeitsdauer:	13 h	11 h				
26.03.2021 - 28.03.2021		Nacht	21 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr					Arbeitstage:	3	3				

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	122,7	122,7	108,7	109,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	4	114,0		120,0	13	11	0	0	120,0	120,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

PLV im Bereich km 104,250 bis 105,505		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht			
22.03.2021 - 28.03.2021		Tag 1.255 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		11 h			
		Nacht 1.255 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		7		8			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	122,4	122,4	91,4	91,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	11	0	0	114,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Bodenvernagelung, bahnlinks		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht			
22.03.2021 - 28.03.2021		Tag 47 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						Arbeitsdauer:		13 h -			
		Nacht -		Nacht -						Arbeitstage:		6 -			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
LwA,max= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															

Emissionsansätze

Ola Masten verteilen		Baufortschritt		Baubetrieb											
28.03.2021		Tag -		Tag -				Arbeitsdauer:		-		2 h			
		Nacht 208 m		Nacht 22:00 - 6:00 Uhr				Arbeitstage:		-		1			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	2	-	10	-	105,3	-	107,3	-	84,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	2	-	10	-	103,0	-		-		z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Betriebskabel verlegen und prov. sichern		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
23.03.2021 - 28.03.2021		Tag 250 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		-			
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		6		-			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	105,5	-	81,5	-	z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 113,1 dB(A) für Baggertätigkeiten															
Errichtung Biotopschutzzaun etc.		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
23.03.2021 - 28.03.2021		Tag 108 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer:		12 h		-			
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		6		-			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	113,5	-	93,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Radlader	1	112,7		112,7	12	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Baugelände für Umfahrungs- gleis abräumen		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
23.03.2021 - 28.03.2021		Tag 157 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		-			
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		6		-			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,6	-	91,7	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Medientunnel:		Stationär		Baubetrieb						Tag		Nacht	
Herstellung Ersatzzufahrt		Bau-km 103,326		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-	
23.03.2021 - 28.03.2021				Nacht		-		Arbeitstage:		6		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	116,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Raupe	1	112,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷

L_{WA,max}= 121,5 dB(A) für Planierarbeiten

KW 13: 29.03.2021 - 04.04.2021

LSW Pfosten betonieren 1		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht			
		Tag 6 m		Tag		19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h			
29.03.2021 - 30.03.2021		Nacht 66 m		Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		1		1			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	100,1	99,7	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Pfosten PCC- Abdeckung 1		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht			
		Tag 6 m		Tag		19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h			
29.03.2021 - 31.03.2021		Nacht 66 m		Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2		2			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	99,5	99,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Ola Masten verteilen		Baufortschritt		Baubetrieb											
Tag		-		Tag		-		Arbeitsdauer:		-		7 h			
29.03.2021 - 30.03.2021		Nacht 728 m		Nacht		0:00 - 6:00 Uhr & 22:00 - 5:00 Uhr		Arbeitstage:		-		1			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	7	-	0	-	115,3	-	117,3	-	88,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	7	-	0	-	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Planumsverbesserung Rampen		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
Tag		25 m		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h			
29.03.2021 - 03.04.2021		Nacht 21 m		Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		5		4			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	122,7	122,7	108,7	109,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	4	114,0		120,0	13	11	0	0	120,0	120,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ola Masten stellen		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
Tag		-		Tag		-		Arbeitsdauer:		-		8 h			
30.03.2021 - 01.04.2021		Nacht 832 m		Nacht		22:00 - 6:00 Uhr		Arbeitstage:		-		4			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	8	-	0	-	115,3	-	117,3	-	88,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	8	-	0	-	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau der Sockelelemente 1		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
Tag		71 m		Tag		8:00 - 18:00 Uhr		Arbeitsdauer:		10 h		-			
31.03.2021 - 01.04.2021		Nacht -		Nacht		-		Arbeitstage:		2		-			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	100,2	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Verteilen und Abladen Rohre für Gründung LSW 29.03.2021 - 30.03.2021		Baufortschritt Tag 907 m Nacht 648 m		Baubetrieb Tag 12:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 1:00 Uhr		Arbeitsdauer: 7 h Arbeitstage: 1		Tag 7 h 1	Nacht 5 h 1						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	7	5	5	5	85,0	85,0	108,0	108,0	78,4	79,9	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	7	5	5	5	108,0	108,0					z.B. Delmag G42 ⁶
L_{WA,max} = 113 dB(A) für Schwerkleinwagen															

L_{WA,max}= 113 dB(A) für Schwerkleinwagen

Erstellung Kopflöcher LSW vom Gleis (Restleistung) 30.03.2021		Baufortschritt Tag 960 m Nacht 640 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 16:00 Uhr Nacht 1:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 9 h Arbeitstage: 1		Tag 9 h 1	Nacht 6 h 1						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	9	6	0	5	118,3	113,3	120,3	115,3	90,5	87,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	2	113,0		116,0	9	6	0	5	116,0	111,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW gründen vom Gleis		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
1. Schritt (Ansetzen und Stellen), Restleistung		Tag 487 m		Tag 15:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 14:00 Uhr	Arbeitsdauer:		7 h	11 h							
30.03.2021 - 31.03.2021		Nacht 765 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	7	11	5	0	113,3	118,3	113,3	118,3	86,4	89,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW gründen vom Gleis		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht			
2. Schritt (Einbringen auf		Tag 500 m		Tag 14:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 13:00 Uhr				Arbeitsdauer:		6 h		11 h			
Endtiefe), Restleistung		Nacht 775 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		2		1			
31.03.2021 - 01.04.2021															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	6	11	5	0	85,0	90,0	108,0	113,0	81,0	84,1	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Bohrgerät	1	113,0		113,0	6	11	5	0	108,0	113,0					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

Emissionsansätze

PLV im Bereich km 104,250 bis 105,505		Baufortschritt		Baubetrieb											
29.03.2021		Tag 1.255 m		Tag 7:00 - 14:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 7 h		Nacht 7 h			
		Nacht 1.255 m		Nacht 0:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		1		1			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	7	7	5	0	113,3	118,3	117,4	122,4	86,4	91,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	7	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	7	7	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	7	7	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	7	7	5	0	107,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	7	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	7	7	5	0	105,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	7	7	5	0	109,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Bodenvernagelung, bahnlinks		Baufortschritt		Baubetrieb								Tag		Nacht	
29.03.2021 - 04.04.2021		Tag 47 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h				-	
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		6				-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

Errichtung Biotopschutzzaun etc.		Baufortschritt		Baubetrieb											
29.03.2021 - 04.04.2021		Tag 108 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 12 h		Nacht -			
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		7		-			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	113,5	-	93,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Radlader	1	112,7		112,7	12	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Betriebskabel verlegen und prov. sichern 29.03.2021 - 30.03.2021		Baufortschritt Tag 250 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 2	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	105,5	-	81,5	-	z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 113,1 dB(A) für Baggertätigkeiten															
Baugelände für Umfahrungs- gleis abräumen 29.03.2021 - 31.03.2021		Baufortschritt Tag 157 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 3	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,6	-	91,7	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															
Erstellung bauzeitl. Straßen- zustand Stationsweg 29.03.2021 - 04.04.2021		Baufortschritt Tag 33 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 7	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	116,5	-	101,3	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Raupe	1	112,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷
Straßenfertiger	1	103,7		103,7	13	-	0	-	103,7	-					z.B. Demag DF 115 C ³
L _{WA,max} = 121,5 dB(A) für Planierarbeiten															
Vorbereitende Arbeiten für Einbau Hilfsbrücke 29.03.2021 - 04.04.2021		Stationär Bau-km 102,822		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 7	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,6	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Oberboden abtragen/lagern		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht	
Tag 169 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-	
29.03.2021 - 02.04.2021		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5 -	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,6	-	91,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-			z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Medientunnel:		Stationär		Baubetrieb		Tag		Nacht	
Herstellung Ersatzzufahrt		Bau-km 103,326		Tag 7:00 - 9:00 Uhr		Arbeitsdauer:		2 h	
29.03.2021				Nacht -		Arbeitstage:		1	

Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schallleistungs-		Schallleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schallleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
			AVV Baulärm												
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]	
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	2	-	10	-	95,5	-	106,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	2	-	10	-	102,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Raupe	1	112,9		112,9	2	-	10	-	102,9	-					z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷

L_{WA,max}= 121,5 dB(A) für Planierarbeiten

Medientunnel: Herstellung		Stationär		Baubetrieb		Tag		Nacht					
Start- und Zielgrube		Bau-km 103,326		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-	
29.03.2021 - 04.04.2021				Nacht		-		Arbeitstage:		4		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	5	105,5		112,5	13	-	0	-	112,5	-	123,4	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Rammgerät	2	118,8		121,8	13	-	0	-	121,8	-					z.B. Abi Vibrationsramme ⁶
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
L _{WA,max} = 127,3 dB(A) für Vibrationsramme															

Emissionsansätze

KW 14: 05.04.2021 - 11.04.2021

Einbau der Sockelelemente 1		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht	
		Tag	71 m	Tag	8:00 - 18:00 Uhr			Arbeitsdauer:	10 h	-
06.04.2021 - 09.04.2021		Nacht	-	Nacht	-			Arbeitstage:	4	-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	100,2	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Ola Ausleger montieren		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag -		Tag -				Arbeitsdauer:		- 8 h					
06.04.2021 - 07.04.2021		Nacht 832 m		Nacht 22:00 - 6:00 Uhr				Arbeitstage:		- 3					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	-	8	-	0	-	105,0	-	105,0	-	75,8	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴

L_{WA,max}= 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug

Freilegen/Sockelgraben/Verfüllung im Bereich Kopflöcher 1 06.04.2021	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht
	Tag	234 m	Tag	7:00 - 18:00	Arbeitsdauer:		11 h	-
	Nacht	-	Nacht	-	Arbeitstage:		1	-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	11	-	0	-	115,3	-	117,3	-	93,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	11	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Abbrennen der Gründungsrohre auf Endtiefe 1 06.04.2021 - 10.04.2021		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht						
		Tag	90 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	76 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	115,4	115,4	95,9	96,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schweißgerät	1	100,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					ohne Herstellerangabe

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Planumsverbesserung Rampen 06.04.2021 - 10.04.2021		Baufortschritt Tag 25 m Nacht 21 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 4	Nacht 11 h 4						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	122,7	122,7	108,7	109,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	4	114,0		120,0	13	11	0	0	120,0	120,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ausrüster / OLA W1 10.04.2021 - 11.04.2021		Baufortschritt Tag 62 m Nacht 43 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 4:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 5:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 1	Nacht 9 h 2						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	9	0	0	115,3	115,3	115,7	115,7	97,7	99,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	9	0	0	105,0	105,0					z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Weichenausbau Kr1 10.04.2021 - 11.04.2021		Baufortschritt Tag 53 m Nacht 45 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 2	Nacht 11 h 2						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	120,2	120,2	103,0	103,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	11	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Freilegen/Sockelgraben/Verfüllung im Bereich Kopflöcher 2 06.04.2021 - 08.04.2021		Baufortschritt Tag 403 m Nacht 341 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 2	Nacht 11 h 3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Tiefenentwässerung 2 08.04.2021 - 11.04.2021		Baufortschritt Tag 28 m Nacht 24 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 4	Nacht 11 h 5						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ola Masten verteilen 08.04.2021 - 10.04.2021		Baufortschritt Tag - Nacht 832 m		Baubetrieb Tag - Nacht 22:00 - 6:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - -	Nacht 8 h 3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	8	-	0	-	115,3	-	117,3	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	8	-	0	-	113,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ola Masten stellen 11.04.2021		Baufortschritt Tag - Nacht 208 m		Baubetrieb Tag - Nacht 22:00 - 24:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - -	Nacht 2 h 1						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	2	-	10	-	105,3	-	107,3	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	2	-	10	-	103,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Bodenvernagelung, bahnlinks 05.04.2021 - 11.04.2021		Baufortschritt Tag 47 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															
Erstellung Torsionsbalken 06.04.2021 - 11.04.2021		Baufortschritt Tag 70 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 6		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-	115,6	-	97,2	-	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															
Errichtung Biotopschutzzaun etc. 05.04.2021		Baufortschritt Tag 81 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 16:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 9 h Arbeitstage: 1		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Mobilbagger	1	105,5		105,5	9	-	0	-	105,5	-	113,5	-	94,4	-	
Radlader	1	112,7		112,7	9	-	0	-	112,7	-					
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweibegebagger															
Vorbereitende Arbeiten für Einbau Hilfsbrücke 05.04.2021 - 11.04.2021		Stationär Bau-km 102,822		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,6	-	-	-	
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-					
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Erstellung bauzeitl. Straßen- zustand Stationsweg 05.04.2021 - 06.04.2021		Baufortschritt Tag 33 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	116,5	-	
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³				
Raupe	1	112,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-	z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷				
Straßenfertiger	1	103,7		103,7	13	-	0	-	103,7	-	z.B. Demag DF 115 C ³				
L _{WA,max} = 121,5 dB(A) für Planierarbeiten															
Medientunnel: Herstellung Start- und Zielgrube 05.04.2021 - 06.04.2021		Stationär Bau-km 103,326		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	5	105,5		112,5	13	-	0	-	112,5	-	123,4	-	
Rammgerät	2	118,8		121,8	13	-	0	-	121,8	-	z.B. Abi Vibrationsramme ⁶				
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³				
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-	z.B. Hannomag 55 D ³				
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷				
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-	z.B. Betonverteilmast M44 ⁷				
L _{WA,max} = 127,3 dB(A) für Vibrationsramme															
Oberboden abtragen/lagern Umfahrungsgleis 05.04.2021 - 06.04.2021		Baufortschritt Tag 169 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,6	-	
LKW	2	109,9		112,9	13	-	0	-	112,9	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³				
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Temporäre Grabenverrohrung		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht	
Umfahrungsgleis		Tag 188 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		-	
06.04.2021 - 09.04.2021		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		4		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	2	105,5		108,5	13	-	0	-	108,5	-	114,1	-	91,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-			91,4	-	z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max}= 122,9 dB(A) für Radlader

Medientunnel: Durchpressung		Stationär		Baubetrieb		Tag		Nacht		
Mantelrohr		Bau-km 103,326		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-
06.04.2021 - 09.04.2021		-		Nacht -		Arbeitstage:		4		-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	111,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Rohrpresseinheit	1	109,0		109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. MS 5 HFVBS ⁶
Schweißgerät	2	100,0		103,0	13	-	0	-	103,0	-					ohne Herstellerangabe

L_{WA,max}= 115,3 dB(A) für Pressarbeiten

KW 15: 12.04.2021 - 18.04.2021

Verbau, Schotterrückbau und Erstellung Arbeitsebene Bereich Kr1		Baufortschritt Tag 110 m Nacht 110 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 4	Nacht 11 h 5						
12.04.2021 - 15.04.2021															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	121,4	121,4	
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
Material-Förder- und Silowagen	2	114,0		117,0	13	11	0	0	117,0	117,0	z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²				
L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

DSV-Bereich Weiche Kr1 Ziegelhofstraße 16.04.2021 - 18.04.2021		Baufortschritt Tag 100 m Nacht 100 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 3	Nacht 11 h 4						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Bohrgerät	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0	119,7	119,7	99,7	99,7	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Arbeiten DSV Maschinen auf BE-Fläche 16.04.2021 - 18.04.2021		Stationär BE-Fläche 1.5		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 3	Nacht 11 h 4						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Hochdruckpumpe	3	108,0		112,8	13	11	0	0	112,8	112,8	113,3	113,3	-	-	
Mischanlage	2	85,0		88,0	13	11	0	0	88,0	88,0					
Notstrom	2	97,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					
Kompressor	1	102,1		102,1	13	11	0	0	102,1	102,1					
L _{WA,max} = 115,5 dB(A) für den Kompressor															
LSW Pfosten stellen 2 12.04.2021 - 16.04.2021		Baufortschritt Tag 120 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 12 h 5	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h] Tag Nacht		Zeitkorrektur [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungswirkpegel [dB(A)] Tag Nacht		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)] Tag Nacht		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m] Tag Nacht		Quelle / Fabrikat
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW Pfosten betonieren 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
13.04.2021 - 17.04.2021		Tag 10 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h					
		Nacht 110 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3		4					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	97,9	97,5	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW Pfosten PCC- Abdeckung 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
14.04.2021 - 17.04.2021		Tag 10 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h					
		Nacht 110 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3		3					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	97,3	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Sanierung EÜ Elsässerstraße		Stationär		Baubetrieb		Tag		Nacht							
18.04.2021		Bau-km 101,726		Tag 9:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		11 h		4 h					
				Nacht 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitstage:		1		1					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	11	4	0	5	115,3	110,3	116,1	111,8	-	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	11	4	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Schweißgerät	2	100,0		103,0	< 8	4	5	5	98,0	98,0					ohne Herstellerangabe
Winkelschleifer	2	101,0	5	109,0	< 8	4	5	5	104,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Kompressor/Generator	1	102,1		102,1	< 2,5	< 2	10	10	92,1	92,1					z.B. Mannesmann SC 20 DS ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Planumsverbesserung Rampen 13.04.2021 - 17.04.2021		Baufortschritt Tag 25 m Nacht 21 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 4		Tag 11 h Nacht 5							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	122,7	122,7	108,7	109,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	4	114,0		120,0	13	11	0	0	120,0	120,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Freilegen/Sockelgraben/Verfüllung im Bereich Kopflöcher 2 18.04.2021		Baufortschritt Tag 341 m Nacht 124 m		Baubetrieb Tag 9:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitsdauer: 11 h Arbeitstage: 1		Tag 4 h Nacht 1							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	11	4	0	5	115,3	110,3	117,3	112,3	92,0	91,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	11	4	0	5	113,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ola Masten stellen 12.04.2021 - 13.04.2021		Baufortschritt Tag - Nacht 832 m		Baubetrieb Tag - Nacht 22:00 - 6:00 Uhr		Arbeitsdauer: - Arbeitstage: -		Tag 8 h Nacht 3							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	8	-	0	-	115,3	-	117,3	-	88,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	8	-	0	-	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ola Ausleger montieren 14.04.2021 - 15.04.2021		Baufortschritt Tag - Nacht 832 m		Baubetrieb Tag - Nacht 22:00 - 6:00 Uhr		Arbeitsdauer: - Arbeitstage: -		Tag 8 h Nacht 3							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	-	8	-	0	-	105,0	-	105,0	-	75,8	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															

Emissionsansätze

Tiefenentwässerung 2		Baufortschritt		Baubetrieb											
Tag		28 m		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h			
12.04.2021 - 14.04.2021		Nacht		24 m		Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3		3	
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	102,8	103,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gabionengründung		Baufortschritt		Baubetrieb											
Verlegung Fertigteile 2		Tag		18 m		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h	
15.04.2021 - 18.04.2021		Nacht		15 m		Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		4		4	
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	13	11	0	0	90,0	90,0	103,3	103,3	90,9	91,6	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Hydraulikbagger	1	103,1		103,1	13	11	0	0	103,1	103,1					z.B. Liebherr A 900 Litronic ³
L _{WA,max} = 109,9 dB(A) für Baggertätigkeiten															
Bodenvernagelung, bahnlinks		Baufortschritt		Baubetrieb											
Tag		47 m		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-			
12.04.2021 - 18.04.2021		Nacht		-		Nacht		-		Arbeitstage:		7		-	
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															
Erstellung Torsionsbalken		Baufortschritt		Baubetrieb											
Tag		70 m		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-			
12.04.2021 - 18.04.2021		Nacht		-		Nacht		-		Arbeitstage:		7		-	
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-	115,6	-	97,2	-	z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Vorbereitende Arbeiten für Einbau Hilfsbrücke 12.04.2021				Stationär Bau-km 102,822		Baubetrieb Tag 7:00 - 16:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 9 h Arbeitstage: 1				Tag - Nacht -			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	9	-	0	-	105,5	-	113,6	-	
LKW	2	109,9		112,9	9	-	0	-	112,9	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³				
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															
Spundwände und Totmannkonstruktion für Umfahungsgleis rammen 12.04.2021 - 18.04.2021				Stationär Bau-km 102,822		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7				Tag - Nacht -			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	2	105,5		108,5	13	-	0	0	105,5	108,5	131,7	-	
Spundwandgerät	1	131,7		131,7	13	-	0	0	131,7	131,7	z.B. Delmag Schlagramme ⁶				
L _{WA,max} = 138 dB(A) für Rammtätigkeiten															
Boden lösen, laden und ggf. Bodenaustausch 14.04.2021 - 16.04.2021				Baufortschritt Tag 84 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 3				Tag - Nacht -			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	113,6	-	
LKW	2	109,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³				
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															
Medientunnel: Durchpressung Mantelrohr 12.04.2021 - 14.04.2021				Stationär Bau-km 103,326 -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 3				Tag - Nacht -			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	111,3	-	
Rohrpresseinheit	1	109,0		109,0	13	-	0	-	109,0	-	z.B. MS 5 HFVBS ⁶				
Schweißgerät	2	100,0		103,0	13	-	0	-	103,0	-	ohne Herstellerangabe				
L _{WA,max} = 115,3 dB(A) für Pressarbeiten															

Emissionsansätze

Medientunnel: Herstellen		Stationär		Baubetrieb											
Verlängerung		Bau-km 103,326		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht -					
14.04.2021 - 18.04.2021		-		Nacht -		Arbeitstage:		5		-					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	106,9	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Stromaggregat	1	95,8		95,8	13	-	0	-	95,8	-					Stromaggregat ³
Schweißgerät	1	100,0		100,0	13	-	0	-	100,0	-					ohne Herstellerangabe
L_{WA,max} = 113,1 dB(A) für Mobilbagger															

Temporäre Grabenverrohrung		Baufortschritt		Baubetrieb											
Umfahrungsgleis		Tag 188 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht -					
12.04.2021 - 14.04.2021		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		3		-					

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	2	105,5		108,5	13	-	0	-	108,5	-	114,1	-	91,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-			z.B. Hannomag 55 D ³		

L_{WA,max}= 122,9 dB(A) für Radlader

KW 16: 19.04.2021 - 25.04.2021

DSV-Bereich Weiche Kr1		Baufortschritt		Baubetrieb											
Ziegelhofstraße		Tag 100 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht 11 h			
19.04.2021 - 25.04.2021		Nacht 100 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		7		8			

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Bohrgerät	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0	119,7	119,7	99,7	99,7	z.B. Delmag G42 R ⁶
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Arbeiten DSV Maschinen auf BE-Fläche 19.04.2021 - 25.04.2021		Stationär BE-Fläche 1.5		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Nacht 11 h 8							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Hochdruckpumpe	3	108,0		112,8	13	11	0	0	112,8	112,8	113,3	113,3	
Mischanlage	2	85,0		88,0	13	11	0	0	88,0	88,0	z.B. PORR Mischtechnik PMT 800 ⁴				
Notstrom	2	97,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0	z.B. Atlas Copco QAS 150 ⁴				
Kompressor	1	102,1		102,1	13	11	0	0	102,1	102,1	z.B. Mannesmann SC 20 DS ³				
L _{WA,max} = 115,5 dB(A) für den Kompressor															
Einbau der Sockelelemente 2 19.04.2021 - 21.04.2021		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 8:00 - 18:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 10 h Arbeitstage: 3		Nacht - -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-	z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Sanierung EÜ Elsässerstraße 19.04.2021 - 25.04.2021		Stationär Bau-km 101,726		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Nacht 11 h 8							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	116,1	116,1	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	z.B. Liebherr R 914 ³				
Schweißgerät	2	100,0		103,0	< 8	< 6	5	5	98,0	98,0	ohne Herstellerangabe				
Winkelschleifer	2	101,0	5	109,0	< 8	< 6	5	5	104,0	104,0	z.B. Winkelschleifer, groß ⁹				
Kompressor/Generator	1	102,1		102,1	< 2,5	< 2	10	10	92,1	92,1	z.B. Mannesmann SC 20 DS ³				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Freilegen/Sockelgraben/Verfüllung im Bereich Kopflöcher 2 19.04.2021		Baufortschritt Tag 310 m Nacht 217 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 17:00 Uhr Nacht 0:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 10 h Arbeitstage: 1		Tag 7 h Nacht 1							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	10	7	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	92,4	94,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	10	7	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Abbrennen der Gründungsrohre auf Endtiefe 2 19.04.2021 - 23.04.2021		Baufortschritt Tag 129 m Nacht 109 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag 11 h Nacht 4							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	115,4	115,4	94,3	95,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schweißgerät	1	100,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					ohne Herstellerangabe
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW Pfosten stellen 2 19.04.2021 - 20.04.2021		Baufortschritt Tag 120 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW Pfosten betonieren 2 19.04.2021 - 21.04.2021		Baufortschritt Tag 10 m Nacht 110 m		Baubetrieb Tag 19:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 1 h Arbeitstage: 3		Tag 11 h Nacht 3							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	97,9	97,5	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW Pfosten PCC- Abdeckung 2 19.04.2021 - 22.04.2021		Baufortschritt Tag 10 m Nacht 110 m		Baubetrieb Tag 19:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 1 h Arbeitstage: 4		Tag 11 h Nacht 4							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	97,3	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau der Sockelelemente 4 22.04.2021 - 23.04.2021		Baufortschritt Tag 211 m Nacht -		Baubetrieb Tag 8:00 - 18:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 10 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	95,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Bodenhinterfüllung und Böschung hinter Sockelelementen anarbeiten 23.04.2021 - 24.04.2021		Baufortschritt Tag 177 m Nacht 150 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag 11 h Nacht 2							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	94,8	95,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 24.04.2021 - 25.04.2021		Baufortschritt Tag 195 m Nacht 165 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 1		Tag 11 h Nacht 2							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	94,4	95,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Gabionengründung Verlegung Fertigteile 2 19.04.2021 - 25.04.2021		Baufortschritt Tag 18 m Nacht 15 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag 11 h Nacht 8							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	13	11	0	0	90,0	90,0	103,3	103,3	90,9	91,6	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Hydraulikbagger	1	103,1		103,1	13	11	0	0	103,1	103,1					z.B. Liebherr A 900 Litronic ³
L _{wA,max} = 109,9 dB(A) für Baggertätigkeiten															
Gabionengründung Betonage 2 19.04.2021 - 25.04.2021		Baufortschritt Tag 23 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	13	-	0	-	90,0	-	110,0	-	96,3	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-					ÖAL-Industrierichtlinie ⁴
L _{wA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															
Gabionengründung Nachlauf 2 22.04.2021 - 25.04.2021		Baufortschritt Tag 13 m Nacht 11 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 4		Tag 11 h Nacht 4							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	106,2	106,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Bodenvernagelung, bahnlinks 19.04.2021 - 25.04.2021		Baufortschritt Tag 47 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{wA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															

Emissionsansätze

Erstellung Torsionsbalken		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht
19.04.2021 - 25.04.2021		Tag 70 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:	13 h	-	
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:	7	-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-	115,6	-	97,2	-	z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Spundwände und Totmannkonstruktion für Umfahrgleis rammen		Stationär		Baubetrieb				Tag	Nacht
19.04.2021 - 21.04.2021		Bau-km 102,822		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:	13 h
				Nacht -				Arbeitstage:	3

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	2	105,5		108,5	13	-	0	0	105,5	108,5	131,7	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Spundwandgerät	1	131,7		131,7	13	-	0	0	131,7	131,7					z.B. Delmag Schlagramme ⁶

L_{WA,max}= 138 dB(A) für Rammtätigkeiten

Einbau Hilfsbrücke		Stationär		Baubetrieb				Tag	Nacht
22.04.2021 - 23.04.2021		Bau-km 102,822		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:	13 h
		-		Nacht -				Arbeitstage:	2

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	2	105,5		108,5	13	-	0	-	108,5	-	131,7	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Autodrehkran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Schweißgerät	2	100,0		103,0	13	-	0	-	103,0	-					ohne Herstellerangabe
Dieselexplosionsramme	1	131,7		131,7	13	-	0	-	131,7	-					z.B. Delmag Schlagramme ⁶

L_{WA,max}= 138 dB(A) für Rammtätigkeiten

Emissionsansätze

Boden lösen, laden und ggf. Bodenaustausch 19.04.2021 - 23.04.2021		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag	Nacht					
		Tag	84 m	Tag	7:00 - 19:00 Uhr					Arbeitsdauer:	12 h	-				
		Nacht	-	Nacht	-					Arbeitsstage:	5	-				

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	113,6	-	94,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-			z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

KW 17: 26.04.2021 - 02.05.2021

DSV-Bereich Weiche Kr1		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht			
Ziegelhofstraße		Tag 100 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		11 h	
26.04.2021		Nacht 100 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		1		2	

Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schallleistungs-		Schallleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schallleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Bohrgerät	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0	119,7	119,7	99,7	99,7	z.B. Delmag G42 R ⁶
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Arbeiten DSV Maschinen auf BE-Fläche 26.04.2021	Stationär BE-Fläche 1.5		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 1	Nacht 11 h 2								
	Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
						Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Hochdruckpumpe	3	108,0		112,8	13	11	0	0	112,8	112,8	113,3	113,3	-	-	z.B. Metax MP7, 720 PS, 3. Gang ⁴	
Mischanlage	2	85,0		88,0	13	11	0	0	88,0	88,0					z.B. PORR Mischtechnik PMT 800 ⁴	
Notstrom	2	97,0		100,0	13	11	0	0	100,0	100,0					z.B. Atlas Copco QAS 150 ⁴	
Kompressor	1	102,1		102,1	13	11	0	0	102,1	102,1					z.B. Mannesmann SC 20 DS ³	
L _{WA,max} = 115,5 dB(A) für den Kompressor																

Emissionsansätze

Rückbau Arbeitsebene, Einbau PSS und Grundsotter 27.04.2021		Baufortschritt Tag 100 m Nacht 100 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 1	Nacht 11 h 2						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	121,4	121,4	101,4	101,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	2	114,0		117,0	13	11	0	0	117,0	117,0					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau Kreuzung Kr1 28.04.2021		Baufortschritt Tag 100 m Nacht 100 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 13:00 Uhr Nacht 0:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 6 h 1	Nacht 7 h 1						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	6	7	5	0	113,3	118,3	115,2	120,2	95,2	100,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	6	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	6	7	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	6	7	5	0	102,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	6	7	5	0	104,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einschottern, Stopfen und Schweißen Weiche Kr1 28.04.2021 - 02.05.2021		Baufortschritt Tag 100 m Nacht 100 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 5	Nacht 11 h 5						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	117,4	117,4	97,4	97,4	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	11	0	0	114,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²
L _{WA,max} = 114 dB(A) für Stopfmaschine															

Emissionsansätze

Ausrüster / OLA		Baufortschritt			Baubetrieb					Arbeitsdauer:		Tag	Nacht		
02.05.2021		Tag	92 m		Tag	7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h	11 h		
		Nacht	78 m		Nacht	20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		1	2		

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	115,7	115,7	96,0	96,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	11	0	0	105,0	105,0					z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Sanierung EÜ Elsässerstraße		Stationär			Baubetrieb					Arbeitsdauer:		Tag	Nacht		
26.04.2021 - 29.04.2021		Bau-km 101,726			Tag			7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h	11 h		
					Nacht			20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		4	4		

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	116,1	116,1	-	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Schweißgerät	2	100,0		103,0	< 8	< 6	5	5	98,0	98,0					ohne Herstellerangabe
Winkelschleifer	2	101,0	5	109,0	< 8	< 6	5	5	104,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Kompressor/Generator	1	102,1		102,1	< 2,5	< 2	10	10	92,1	92,1					z.B. Mannesmann SC 20 DS ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Pfosten stellen 2		Baufortschritt			Baubetrieb					Arbeitsdauer:		Tag	Nacht		
26.04.2021 - 30.04.2021		Tag	120 m		Tag	7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer:		12 h	-		
		Nacht	-		Nacht	-				Arbeitstage:		5	-		

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW Pfofen betonieren 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
27.04.2021 - 01.05.2021		Tag	10 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	11 h						
		Nacht	110 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	4						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	97,9	97,5	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW Pfofen PCC- Abdeckung 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
28.04.2021 - 01.05.2021		Tag	10 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	11 h						
		Nacht	110 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	97,3	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Rückbau Mittelverbau EÜ Melkbrink, EÜ Nedderend		Stationär		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
26.04.2021 - 29.04.2021		Bau-km 102,251		Tag		-		-	4 h						
		Bau-km 102,557		Nacht		0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitstage:		-	4				
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	-	4	-	5	-	100,5	-	114,5	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Spundwandgerät	1	118,8		118,8	-	4	-	5	-	113,8					z.B. ABI Vibrationsramme ⁶
LKW	1	109,9		109,9	-	4	-	5	-	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 127,3 dB(A) für Vibrationsramme															
Einbau Berührungsschutz BAB 293 Teil 2		Stationär		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
01.05.2021 - 02.05.2021		Bau-km 102,557		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h	11 h				
				Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2	3				
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Bohrmaschine	2	104,2		107,2	13	11	0	0	107,2	107,2	110,4	110,4	-	-	z.B. Bohrhammer BoschAG ³
Arbeitsbühne	1	107,6		107,6	13	11	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 117,2 dB(A) für Arbeitsbühne															

Emissionsansätze

Kabeltiefbau und Randwegvervollständigung 26.04.2021 - 29.04.2021		Baufortschritt Tag 55 m Nacht 47 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 4	Nacht 11 h 5						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,2	119,2	101,7	102,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gabionengründung Verlegung Fertigteile 2 26.04.2021		Baufortschritt Tag 14 m Nacht 9 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 10 h 7	Nacht 7 h 8						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	10	7	0	0	90,0	90,0	103,3	103,3	92,0	93,6	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Hydraulikbagger	1	103,1		103,1	10	7	0	0	103,1	103,1					z.B. Liebherr A 900 Litronic ³
L _{WA,max} = 109,9 dB(A) für Baggertätigkeiten															
Gabionengründung Betonage 2 26.04.2021 - 02.05.2021		Baufortschritt Tag 23 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7	Nacht - -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	13	-	0	-	90,0	-	110,0	-	96,3	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-					ÖAL-Industrierichtlinie ⁴
L _{WA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															
Gabionengründung Nachlauf 2 26.04.2021 - 02.05.2021		Baufortschritt Tag 13 m Nacht 11 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7	Nacht 11 h 8						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	106,2	106,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Bodenvernagelung, bahnlinks 26.04.2021 - 02.05.2021		Baufortschritt Tag 47 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7	Nacht - -									
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
		Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-		97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-	z.B. Delmag G42 R ⁶							
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten																		
Erstellung Torsionsbalken 26.04.2021 - 02.05.2021		Baufortschritt Tag 70 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7	Nacht - -									
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
		Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-	115,6	-		97,2	-	z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
		Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-						z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
		Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-						z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-	z.B. Delmag G42 R ⁶							
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW																		
Boden lösen, laden und ggf. Bodenaustausch 26.04.2021 - 02.05.2021		Baufortschritt Tag 84 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 12 h 5	Nacht - -									
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	113,6	-		94,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³							
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW																		
Boden liefern, profilgerecht einbauen 02.05.2021		Baufortschritt Tag 10 m Nacht -		Baubetrieb Tag 18:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 1 h 1	Nacht - -									
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	1	-	10	-	95,5	-	106,3	-		96,3	-	z.B. Liebherr R 914 ³
		LKW	2	109,9		112,9	1	-	10	-	102,9	-						z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Raupe	1	112,9		112,9	1	-	10	-	102,9	-	z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷							
L _{WA,max} = 121,5 dB(A) für Planierarbeiten																		

Emissionsansätze

KW 18: 03.05.2021 - 09.05.2021

Einbau der Sockelelemente 3				Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht			
				Tag 227 m		Tag 8:00 - 18:00 Uhr				Arbeitsdauer:		10 h			
06.05.2021 - 07.05.2021				Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		2			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	95,1	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW Pfosten stellen 2		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht	
		Tag 120 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr		Arbeitsdauer:		12 h		-	
03.05.2021 - 06.05.2021		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		4		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW Pfosten betonieren 2		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht	
		Tag 10 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h	
03.05.2021 - 07.05.2021		Nacht 110 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		5		5	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	97,9	97,5	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

LSW Pfosten PCC- Abdeckung 2 03.05.2021 - 08.05.2021		Baufortschritt Tag 10 m Nacht 110 m		Baubetrieb Tag 19:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 1 h Arbeitstage: 5		Tag 11 h Nacht 5							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	97,3	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau Berührungsschutz BAB 293 Teil 2 03.05.2021		Stationär Bau-km 102,557		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 5:00 Uhr		Arbeitsdauer: - Arbeitstage: -		Tag - Nacht 5 h 1							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Bohrmaschine	2	104,2		107,2	-	5	-	5	-	102,2	-	105,4	-	-	z.B. Bohrhammer BoschAG ³
Arbeitsbühne	1	107,6		107,6	-	5	-	5	-	102,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 117,2 dB(A) für Arbeitsbühne															
Gabionengründung Verlegung Fertigteile 1 05.05.2021 - 06.05.2021		Baufortschritt Tag 27 m Nacht 23 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag 11 h Nacht 1							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	13	11	0	0	90,0	90,0	103,3	103,3	89,0	89,8	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Hydraulikbagger	1	103,1		103,1	13	11	0	0	103,1	103,1					z.B. Liebherr A 900 Litronic ³
L _{WA,max} = 109,9 dB(A) für Baggertätigkeiten															
Gabionengründung Betonage 1 07.05.2021 - 09.05.2021		Baufortschritt Tag 15 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 3		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	13	-	0	-	90,0	-	110,0	-	98,4	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-					ÖAL-Industrierichtlinie ⁴
L _{WA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															

Emissionsansätze

Gabionengründung		Baufortschritt		Baubetrieb									
Betonage 2		Tag 23 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht -	
03.05.2021 - 04.05.2021		Nacht -		Nacht -				Arbeitsstage:		2		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	13	-	0	-	90,0	-	110,0	-	96,3	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-			ÖAL-Industrierichtlinie ⁴		
L _{WA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															

Gabionengründung		Baufortschritt		Baubetrieb									
Nachlauf 2		Tag 13 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht 11 h	
03.05.2021 - 07.05.2021		Nacht 11 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitsstage:		5		5	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	106,2	106,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0			z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Pfosten stellen 3		Baufortschritt		Baubetrieb									
		Tag 154 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 12 h		Nacht -	
06.05.2021 - 07.05.2021		Nacht -		Nacht -				Arbeitsstage:		2		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	95,4	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-			z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Pfosten betonieren 3		Baufortschritt		Baubetrieb									
		Tag 13 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 1 h		Nacht 11 h	
07.05.2021 - 08.05.2021		Nacht 141 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitsstage:		1		1	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	96,8	96,4	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2			z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3			z.B. Atlas 1604 KZW ³		
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0			z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸		
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Bodenvernagelung, bahnlinks		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht			
03.05.2021 - 09.05.2021		Tag 47 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		-	
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		7		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			z.B. Delmag G42 R ⁶		

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

Erstellung Torsionsbalken		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht			
03.05.2021 - 09.05.2021		Tag 70 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		-	
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		7		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-	115,6	-	97,2	-	z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-			z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷		
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-			z.B. Betonverteilmast M44 ⁷		
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			z.B. Delmag G42 R ⁶		

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Boden liefern, profilgerecht einbauen		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht			
03.05.2021 - 07.05.2021		Tag 72 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer:		12 h		-	
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		5		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	116,3	-	97,7	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-			z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		
Raupe	1	112,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-			z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷		

L_{WA,max}= 121,5 dB(A) für Planierarbeiten

Emissionsansätze

KW 19: 10.02.2021 - 16.02.2021

Bodenhinterfüllung und Böschung hinter Sockelelementen anarbeiten	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht							
	Tag	177 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h							
	Nacht	150 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		6	5							
10.05.2021 - 15.05.2021															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	94,8	95,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 15.05.2021 - 16.05.2021		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht						
		Tag	195 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	165 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	94,4	95,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Einbau der Sockelelemente 3		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht	
		Tag	227 m	Tag	8:00 - 18:00 Uhr			Arbeitsdauer:	10 h	-
10.05.2021 - 12.05.2021		Nacht	-	Nacht	-			Arbeitstage:	3	-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	95,1	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW Pfosten PCC- Abdeckung 2		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag	Nacht
10.05.2021		Tag	10 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	3 h
		Nacht	30 m	Nacht	20:00 - 23:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	3	10	5	105,3	110,3	107,3	112,3	97,3	97,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	3	10	5	103,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Gabionengründung		Baufortschritt		Baubetrieb											
Betonage 1		Tag 15 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht -			
10.05.2021 - 11.05.2021		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		2		-			

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	13	-	0	-	90,0	-	110,0	-	98,4	-	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-					ÖAL-Industrierichtlinie ⁴
L _{WA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															

Gabionengründung		Baufortschritt		Baubetrieb											
Nachlauf 1		Tag 70 m		Tag 7:00 - 17:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 10 h		Nacht -			
12.05.2021		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		1		-			

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	10	-	0	-	115,3	-	117,3	-	98,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	10	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Pfosten stellen 3		Baufortschritt		Baubetrieb											
		Tag 154 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 12 h		Nacht -			
10.05.2021 - 14.05.2021		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		5		-			

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	95,4	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Pfosten betonieren 3		Baufortschritt		Baubetrieb											
		Tag 13 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 1 h		Nacht 11 h			
10.05.2021 - 15.05.2021		Nacht 141 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		5		5			

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	96,8	96,4	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW Pfofen PCC- Abdeckung 3		Baufortschritt		Baubetrieb											
10.05.2021 - 15.05.2021		Tag 13 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 1 h		Nacht 11 h			
		Nacht 141 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		5		5			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	96,2	95,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Bodenvernagelung, bahnlinks		Baufortschritt		Baubetrieb											
10.05.2021 - 16.05.2021		Tag 47 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		Tag 13 h		Nacht -			
		Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		7		-			
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			97,0	-	z.B. Delmag G42 R ⁶
LwA,max= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															

Erstellung Torsionsbalken		Baufortschritt		Baubetrieb												
10.05.2021 - 16.05.2021		Tag	70 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			Arbeitsdauer:		13 h			Nacht	-		
		Nacht	-	Nacht	-			Arbeitstage:		7			Nacht	-		
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schallleistungs-		Schallleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat	
		tungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schallleistungs-			
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m			
			AVV Baulärm		[h]											
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Kran	1	107,6		107,6	13	-	-	0	-	107,6	-	115,6	-	97,2	-	z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW																

Emissionsansätze

EÜ Nedderend Geländer/ Restarbeiten gleisgebunden 10.05.2021 - 16.05.2021		Stationär Bau-km 102,557		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7	Nacht 11 h 7						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	118,4	118,4	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Bohrmaschine	2	104,2		107,2	13	11	0	0	107,2	107,2					z.B. Bohrhammer BoschAG ³
Arbeitsbühne	1	107,6		107,6	13	11	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Boden liefern, profilgerecht einbauen 10.05.2021 - 14.05.2021		Baufortschritt Tag 72 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 5		Nacht - -	
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	116,3	-	97,7	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Raupe	1	112,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-					z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷

L_{WA,max}= 121,5 dB(A) für Planierarbeiten

KW 20: 17.05.2021 - 23.05.2021

Einbau PSS und Grundsotter bis ca.km 101,150 18.05.2021 - 19.05.2021		Baufortschritt Tag 125 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	12	-	0	-	118,3	-	122,0	-	101,0	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	2	114,0		117,0	12	-	0	-	117,0	-					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
Raupe	1	112,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-					z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷
L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Weicheneinbau W2		Baufortschritt			Baubetrieb							Tag		Nacht	
		Tag 58 m			Tag 7:00 - 12:00 Uhr			Arbeitsdauer:				5 h		7 h	
20.05.2021		Nacht 82 m			Nacht 0:00 - 7:00 Uhr			Arbeitstage:				1		1	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	5	7	5	0	113,3	118,3	115,2	120,2	97,6	101,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	5	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	5	7	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	5	7	5	0	102,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	5	7	5	0	104,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Gleisvorbau bis ca.km 101,150		Baufortschritt			Baubetrieb							Tag		Nacht	
		Tag 100 m			Tag 12:00 - 14:00 Uhr			Arbeitsdauer:				2 h		-	
20.05.2021		Nacht -			Nacht -			Arbeitstage:				1		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	2	-	10	-	105,3	-	107,3	-	87,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	2	-	10	-	103,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Schottern, Stopfen und Schweißen		Baufortschritt			Baubetrieb							Tag		Nacht	
		Tag 68 m			Tag 19:00 - 20:00 Uhr			Arbeitsdauer:				1 h		3 h	
20.05.2021		Nacht 203 m			Nacht 20:00 - 23:00 Uhr			Arbeitstage:				1		1	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	3	10	5	103,0	108,0	107,4	112,4	89,1	89,3	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	1	3	10	5	100,0	105,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	1	3	10	5	104,0	109,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²

L_{WA,max}= 114 dB(A) für Stopfmaschine

Emissionsansätze

Rückbau Mittelverbau EÜ Ziegelhofstr., Elsässer Str. 20.05.2021 - 22.05.2021		Stationär Bau-km 101,369 Bau-km 101,726		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag - Nacht 3							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Mobilbagger	1	105,5		105,5	-	4	-	5	-	100,5	-	114,5	
Spundwandgerät	1	118,8		118,8	-	4	-	5	-	113,8	z.B. ABI Vibrationsramme ⁶				
LKW	1	109,9		109,9	-	4	-	5	-	104,9	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³				
L _{WA,max} = 127,3 dB(A) für Vibrationsramme															
Randwegerstellung inkl. Materialanlieferung 17.05.2021 - 19.05.2021		Baufortschritt Tag 195 m Nacht 165 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 3	Tag 11 h Nacht 3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Stopfarbeiten 22.05.2021 - 23.05.2021		Baufortschritt Tag 441 m Nacht 373 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 2	Tag 11 h Nacht 3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	117,4	117,4	
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0	z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²				
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	11	0	0	114,0	114,0	z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²				
L _{WA,max} = 114 dB(A) für Stopfmaschine															
LSW Pfosten stellen 3 17.05.2021 - 18.05.2021		Baufortschritt Tag 154 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 12 h Nacht 2	Tag - Nacht -						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²				
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW Pfosten betonieren 3		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
17.05.2021 - 19.05.2021		Tag 13 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h					
		Nacht 141 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3		3					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0	107,9	117,9	96,8	96,4	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	1	11	10	0	92,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	1	11	10	0	98,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW Pfosten PCC- Abdeckung 3		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
17.05.2021 - 20.05.2021		Tag 13 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h		11 h					
		Nacht 141 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		4		4					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	96,2	95,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	11	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau der Sockelelemente 5		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
18.05.2021 - 21.05.2021		Tag 332 m		Tag 8:00 - 18:00 Uhr		Arbeitsdauer:		10 h		-					
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		4		-					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	93,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Bodenvernagelung, bahnlinks		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
17.05.2021 - 21.05.2021		Tag 47 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-					
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5		-					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	97,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															

Emissionsansätze

Erstellung Torsionsbalken		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
17.05.2021 - 21.05.2021		Tag 70 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		-					
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5		-					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-	115,6	-	97,2	-	z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															
Boden liefern, profilgerecht einbauen		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
17.05.2021 - 21.05.2021		Tag 72 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr		Arbeitsdauer:		12 h		-					
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5		-					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	-	0	-	105,5	-	116,3	-	97,7	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	2	109,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Raupe	1	112,9		112,9	12	-	0	-	112,9	-					z.B. Caterpillar Cat D5H XL ⁷
L _{WA,max} = 121,5 dB(A) für Planierarbeiten															
Restarbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
Umfahrungsgleis		Tag 273 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
21.05.2021 - 23.05.2021		Nacht 231 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3		2					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	117,6	117,6	93,2	94,0	z.B. Liebherr R 914 ³
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

KW 21: 24.05.2021 - 25.05.2021

Restarbeiten 1		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht	
		Tag 1.093 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		5 h	
24.05.2021		Nacht 420 m		Nacht 2:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitstage:		1		2	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	5	0	5	105,5	100,5	117,6	112,6	87,2	86,4	z.B. Liebherr R 914 ³
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	5	0	5	115,3	110,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	5	0	5	113,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restarbeiten 2		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht	
		Tag 549 m		Tag 7:00 - 11:00 Uhr		Arbeitsdauer:		4 h		7 h	
25.05.2021		Nacht 961 m		Nacht 0:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		1		1	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	4	7	5	0	100,5	105,5	112,6	117,6	85,2	87,8	z.B. Liebherr R 914 ³
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	4	7	5	0	110,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	4	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Einbau der Sockelelemente 5		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht	
		Tag 332 m		Tag 8:00 - 18:00 Uhr		Arbeitsdauer:		10 h		-	
24.05.2021 - 25.05.2021		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		2		-	

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel	Lästigkeitszuschlag	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		je einer Maschine	gem. AVV Baulärm												
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)/m]				
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	93,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

KW 10-21: 08.03.2021 - 25.05.2021

Mobile Maschinenwarnanlage		Länge: 1.000 m		Baubetrieb				Tag		Nacht					
				Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h					
08.03.2021 - 25.05.2021				Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		79					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungssummenpegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Warnsignalgeber*	8	134,0	5	148,0	< 2,5	< 2,0	10	10	138,0	138,0	138,0	138,0	108,0	108,0	z.B. ZÖLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0 ⁴
L _{WA,max} = 134 dB(A) für Warnsignal															

Andienung BE-Flächen			Baubetrieb				Tag		Nacht		
			Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		
08.03.2021 - 25.05.2021			Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		79		
Flächenschallquelle	flächenbezogener Schalleistungs- pegel	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		flächenbezogener Schalleistungs- summenpegel je m²		Quelle / Fabrikat		
			[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht			Tag
Industriegebiet	65,0		13	11	0	0	65,0	65,0	flächenbezogener Schalleistungspegel für Industriegebiete gemäß DIN 18005-1 ⁵		
L _{WA,max} = 120 dB(A) für Baggertätigkeiten											

¹ Schalleistung aller Maschinen und ggf. Lästigkeitszuschlag

² Angabe Vorhabenträgerin: Kapazitätsnachweis - Einsatz von Maschinen und Geräten

³ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen (Heft 2); Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004

⁴ Herstellerangabe

⁵ DIN 18005-1: 2002-07

⁶ Messung des Probetriebs, GTA Gesellschaft für Technische Akustik mbH

⁷ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen (Heft 247); Hessische Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden 1998

⁸ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, Wiesbaden 2005

⁹ ÖAL-Richtlinie Nr. 2 Blatt 2: Schalltechnische Grundlagen für die Beurteilung von Lärm. Lärm am Arbeitsplatz; Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung, Wien 2018