

Emissionsansätze

KW 14: 01.04.2024 - 07.04.2024															
Böschungsvernagelung	Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht				
	Tag 1 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						Arbeitsdauer: 13 h		-				
	Nacht -		Nacht -						Arbeitstage: 4		-				
02.04.2024 - 05.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	112,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³ z.B. Delmag G42 R ⁶
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					
L _{WA,max} = 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															
Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1	Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht				
	Tag -		Tag -						Arbeitsdauer: -		3 h				
	Nacht 500 m		Nacht 0:00 - 3:00 Uhr						Arbeitstage: -		1				
01.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	3	-	5	-	110,3	-	112,9	-	85,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	3	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	-	3	-	5	-	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Rückbau Anschwenkungs-bereich und Anschluß an best. Gleiskörper	Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht				
	Tag 145 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						Arbeitsdauer: 13 h		-				
	Nacht -		Nacht -						Arbeitstage: 3		-				
01.04.2024 - 03.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	121,3	-	99,7	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	-	0	-	114,0	-					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Schottern, Stopfen und Schweißen		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht		Quelle / Fabrikat			
		Tag 58 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				13 h		-					
		Nacht -		Nacht -				5		-					
03.04.2024 - 07.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-	117,4	-	99,8	-	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	-	0	-	110,0	-					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	-	0	-	114,0	-					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²
L _{max} = 114 dB(A) für Stopfmaschine															

L_{WA,max}= 114 dB(A) für Stopfmaschine

Parallel laufende Gründungen der LSW Alu-Wände und Fundamente der Gabionen im Baubereich sowie TE		Baufortschritt Tag 40 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7		Nacht - -					
01.04.2024 - 07.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	120,6	-	104,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Hebegerät	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 2 01.04.2024		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag -		Tag -				Arbeitsdauer:		-		3 h			
		Nacht 360 m		Nacht 0:00 - 3:00 Uhr				Arbeitstage:		-		1			
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	3	-	5	-	110,3	-	112,9	-	87,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	3	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	-	3	-	5	-	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Ausserbetriebnahme BÜ und
Rückbau Drahtseilzüge

Baufortschritt
Tag 83 m
Nacht 8 m

Baubetrieb
Tag 7:00 - 18:00 Uhr
Nacht 6:00 - 7:00 Uhr

Arbeitsdauer: **Tag** 11 h
Arbeitsstage: **Nacht** 1 h
1 1

01.04.2024

Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	11	1	0	10	109,0	99,0	109,0	99,0	89,8	90,3	z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 106 dB(A) für Trennarbeiten

OLA - Rückbau provisorischer
OLA-Mast

Baufortschritt
Tag -
Nacht 60 m

Baubetrieb
Tag -
Nacht 0:00 - 7:00 Uhr

Arbeitsdauer: **Tag** -
Arbeitsstage: **Nacht** 7 h
- 1

02.04.2024

Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	-	7	-	0	-	105,5	-	115,0	-	97,3	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	-	7	-	0	-	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	-	7	-	0	-	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max} = 122,9 dB(A) für Radlader

Div. Arbeiten Überleitstelle
(Erdarbeiten, Verschieb-
fundamente, Fertigteile)
02.04.2024 - 05.04.2024

Baufortschritt
Tag 60 m
Nacht 60 m

Baubetrieb
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht 20:00 - 7:00 Uhr

Arbeitsdauer: **Tag** 13 h
Arbeitsstage: **Nacht** 11 h
4 3

Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	115,7	115,7	97,9	97,9	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Kran	1	107,6		107,6	13	11	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³

L_{WA,max} = 123,1 dB(A) für Walzarbeiten

Baufeldfreimachung und
Erstellung Kopflöcher 1

Baufortschritt
Tag 310 m
Nacht -

Baubetrieb
Tag 8:00 - 14:00 Uhr
Nacht -

Arbeitsdauer: **Tag** 6 h
Arbeitsstage: **Nacht** -
1 -

01.04.2024

Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	6	-	5	-	110,3	-	112,3	-	87,4	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	6	-	5	-	108,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Gründung LSW - ohne Gabionenfundament		Baufortschritt Tag 103 m Nacht 189 m		Baubetrieb Tag 14:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 8:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 6 h Nacht 11 h 2 1							
01.04.2024 - 02.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	6	11	5	0	110,3	115,3	112,3	117,3	92,2	94,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	6	11	5	0	108,0	113,0					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Gleisrückbau konventionell		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 272 m		Tag 8:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		12 h							
		Nacht 158 m		Nacht 20:00 - 3:00 Uhr		Arbeitstage:		1							
03.04.2024 - 04.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schalleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungswirkpegel		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	12	7	0	0	118,3	118,3	120,2	120,2	95,9	98,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	7	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	12	7	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	12	7	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	12	7	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Schotterauhshub		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 114 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
		Nacht 96 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2		3					
04.04.2024 - 06.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	90,7	91,4	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Bodenaushub - Erdarbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 114 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
		Nacht 96 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2		3					
06.04.2024 - 07.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	90,7	91,4	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tiefenentwässerung		Tag 29 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		11 h							
		Nacht 11 m		Nacht 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitstage:		1							
07.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schalleistungs-		Schalleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schalleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
		AVV Baulärm													
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	118,2	113,2	103,5	102,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	11	4	0	5	109,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	11	4	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	11	4	0	5	112,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflöcher 2		Baufortschritt Tag 80 m Nacht -		Baubetrieb Tag 8:00 - 14:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 6 h Arbeitstage: 1		Tag Nacht -							
02.04.2024 - 03.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	6	-	5	-	110,3	-	112,3	-	93,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	6	-	5	-	108,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gründung LSW		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	52 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	5 h						
		Nacht	20 m	Nacht	2:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 22:00 Uhr	Arbeitstage:		1	2						
03.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	5	0	5	115,3	110,3	117,3	112,3	100,2	99,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	5	0	5	113,0	108,0					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Gleis- und Weichenrückbau konventionell		Baufortschritt Tag 100 m Nacht 46 m		Baubetrieb Tag 8:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 3:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h Nacht 6 h 1 2							
04.04.2024 - 05.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	6	0	5	118,3	113,3	120,2	115,2	100,2	98,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	6	0	5	113,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	6	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	6	0	5	107,6	102,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	6	0	5	109,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 3		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht		Arbeitsdauer:		Arbeitsstage:			
01.04.2024		Tag -		Tag -		-		4 h		-		1			
Nacht 130 m		Nacht 0:00 - 4:00 Uhr													
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	112,9	-	91,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	-	4	-	5	-	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Bahnseitengräben Endzustand	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht						
	Tag 44 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h						
	Nacht -		Nacht -				Arbeitsstage:		4						
02.04.2024 - 05.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

KW 15: 08.04.2024 - 14.04.2024

Böschungsvernagelung

Baufortschritt

Tag 1 m

Nacht -

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer:

13 h

Arbeitstage:

5

Tag

Nacht

-

-

08.04.2024 - 12.04.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	112,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			z.B. Delmag G42 R ⁶		

L_{WA,max}= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten

EÜ Pferdemarktbrücke

Gitterrostabdeckung in Mastbuchten

13.04.2024 - 14.04.2024

Baufortschritt

Tag 101 m

Nacht -

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer:

13 h

Arbeitstage:

2

Tag

Nacht

-

-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	93,2	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-			z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-			z.B. Winkelschleifer, groß ⁹		

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug

14.04.2024

Baufortschritt

Tag 121 m

Nacht -

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer:

13 h

Arbeitstage:

1

Tag

Nacht

-

-

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,2	-	98,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-			z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-			z.B. Hannomag 55 D ³		

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

LSW Aufbau der Gabionen im Bereich der BE-Fläche 1.17		Baufortschritt Tag 34 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag Nacht - -							
08.04.2024 - 14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	115,4	-	100,0	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	2,5	-	10	-	98,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restleistungen/Vervoll-ständigung LSW		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht					
		Tag	45 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h		-					
		Nacht	-	Nacht	-			7		-					
08.04.2024 - 14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,0	-	102,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Parallel laufende Gründungen der LSW Alu-Wände und Fundamente der Gabionen im Baubereich sowie TE		Baufortschritt Tag 40 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 5		Nacht - -					
08.04.2024 - 12.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	120,6	-	104,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Hebegerät	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Bodenaushub - Erdarbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag -		Tag -		Arbeitsdauer:		- 3 h							
		Nacht 26 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		- 1							
08.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	-	3	-	5	-	100,5	-	106,2	-	92,1	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	-	3	-	5	-	104,9	-		-		z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³

L_{wA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb						Tag		Nacht			
Tiefenentwässerung 1		Tag 34 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		11 h			
		Nacht 29 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		3		3			
08.04.2024 - 10.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	102,8	103,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tiefenentwässerung 2		Tag 14 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 12 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsstage:		3							
10.04.2024 - 13.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	106,8	107,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Fugenverguß Sohle, Ver-füllung mit HGT und Einbau Grundrohr/Filtersteine		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht							
08.04.2024 - 10.04.2024		Tag	40 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h		11 h							
		Nacht	40 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr			2		2							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,5	118,5	102,5	102,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³		
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0103					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹		
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger																	

Abdichtung Deckte FT		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 40 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 40 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsstage:		1							
10.04.2024 - 11.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Hebegerät	1	104,0		104,0	13	11	0	0	104,0	104,0	109,5	109,5	93,4	93,4	z.B. Teleskoplader ⁴
Brenner	2	100,0	5	108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					ohne Herstellerangabe
L _{WA,max} = 117,2 dB(A) für Hebetätigkeiten															

Schutzbeton Fahrbahnplatte		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	40 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	40 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1						
11.04.2024 - 12.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]	[h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2	112,7	112,7	96,7	96,7	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	11	0	0	109,6	109,6					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Emissionsansätze

LSW - Gründung der Gabione (Einbau SKS und Verlegen FT)		Baufortschritt Tag 60 m Nacht 60 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 4		Nacht 11 h 3							
09.04.2024 - 12.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,5	117,5	99,7	99,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Unimog	1	90,0		90,0	13	11	0	0	90,0	90,0					z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁴
Hydraulikbagger	1	103,1		103,1	13	11	0	0	103,1	103,1					z.B. Liebherr A 900 Litronic ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW - Gründung der Gabione (Einbau SKS und Verlegen FT)		Baufortschritt Tag 60 m Nacht 60 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 3		Tag 11 h Nacht 3							
12.04.2024 - 14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	13	11	0	0	90,0	90,0	110,0	110,0	92,3	92,3	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁴
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0					ÖAL-Industrierichtlinie ⁹
L _{WA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															

BÜ Karuschenweg div. Tätigkeiten		Stationär		Baubetrieb		Tag		Nacht							
EÜ Graben - Restarbeiten		Bau-km 106,020		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
		Bau-km 107,250		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3		4					
12.04.2024 - 14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	113,3	113,3	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Arbeiten im Mittelkern bei Umbau BÜ (Tiefbau und Gleiseindeckplatten) 13.04.2024 - 14.04.2024		Baufortschritt Tag - Nacht 220 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - Nacht 4 h 2							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	99,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															

Emissionsansätze

Einbau FSS/PSS 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	39 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	33 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		6	7						
08.04.2024 - 13.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	102,3	103,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau FSS/PSS 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	38 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	32 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	3						
12.04.2024 - 14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	102,4	103,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau Kabelkanal		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	35 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	30 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	3						
10.04.2024 - 12.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	102,7	103,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Einbau Grundsotter		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	61 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	52 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
12.04.2024 - 14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	100,3	101,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gleisvorbau		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	63 m	Tag	10:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 13:00 Uhr	Arbeitsdauer:		10 h	11 h						
		Nacht	69 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1						
14.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	10	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	99,3	98,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	10	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	44 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	-						
		Nacht	-	Nacht	-	Arbeitstage:		5	-						
08.04.2024 - 12.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]						
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

KW 16: 15.04.2024 - 21.04.2024

Böschungsvernagelung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 1 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5							
15.04.2024 - 19.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	112,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
LwA,max= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															

Rückbau provisorischer Kabelkanal und Reinigung Rinne		Baufortschritt Tag 80 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 1		Tag Nacht							
21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	115,4	-	96,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	2,5	-	10	-	98,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

EÜ Pferdemarktbrücke		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Gitterrostabdeckung in		Tag 101 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
Mastbuchten		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		2							
15.04.2024 - 16.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	93,2	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 7		Nacht - -					
15.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,2	-	98,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 1 19.04.2024 - 21.04.2024		Baufortschritt Tag 81 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 3		Tag Nacht - -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	98,2	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Restarbeiten div. EÜ/SÜ/BÜ		Stationär, Bau-km 102,250, 102,560, 102,650, 104,940, 107,210, 107,250, 107,900		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 6		Nacht - -					
16.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Restleistungen/Vervoll-ständigung LSW		Baufortschritt Tag 45 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 1		Nacht - -					
15.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,0	-	102,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Arbeiten im Mittelkern bei/nach Umbau BÜ		Baufortschritt Tag - Nacht 220 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - -		Nacht 4 h 2					
15.04.2024 - 16.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	99,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															
Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 2		Baufortschritt Tag 174 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 3		Nacht - -					
19.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	94,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 3		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 5		Nacht - -					
17.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Einbau FSS/PSS 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	17 m	Tag	7:00 - 13:00 Uhr			6 h	7 h						
		Nacht	20 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
15.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	6	7	5	0	110,3	115,3	113,2	118,2	100,8	105,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	6	7	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	6	7	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	6	7	5	0	107,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gleisvorbau 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	38 m	Tag	7:00 - 13:00 Uhr	Arbeitsdauer:		6 h	7 h						
		Nacht	44 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
15.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	6	7	5	0	110,3	115,3	112,3	117,3	96,5	100,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	6	7	5	0	108,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW - Gründung der Gabione (Bewehrung und Betonage Ortbetonbalken) 15.04.2024		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag	60 m	Tag	7:00 - 8:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	6 h						
		Nacht	60 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Unimog	1	90,0		90,0	1	6	10	5	80,0	85,0	100,0	105,0	82,3	87,3	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁴
Betonmischer auf Bahnwagen	1	110,0		110,0	1	6	10	5	100,0	105,0					ÖAL-Industrierichtlinie ⁹
L _{WA,max} = 110 dB(A) für Betonmischer															

BÜ Karuschenweg div. Tätigkeiten		Stationär		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Bau-km 106,020		Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3								
15.04.2024 - 17.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	113,3	113,3	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Herstellung Kappe	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht						
	Tag 60 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		11 h				
	Nacht 60 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		3		2				
15.04.2024 - 17.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2	112,7	112,7	94,9	94,9	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	11	0	0	109,6	109,6					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Restliche Bodenbefüllung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 60 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		10 h		11 h					
		Nacht 60 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2		1					
17.04.2024 - 18.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	10	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	93,5	93,5	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	10	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Parallel laufende Gründungen der LSW Alu- Wände und Fundamente der Gabionen im Baubereich sowie TE / Einbau Pfosten/LSW- Elem. 15.04.2024 - 19.04.2024	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht						
	Tag 40 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h						
	Nacht -		Nacht -				Arbeitstage:		5						
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	120,6	-	104,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Hebegerät	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Radiader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW - Pfosten stellen / Betonage /		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Einbau Sockelelemente 1		Tag	35 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	30 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	2						
15.04.2024 - 19.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	103,7	104,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Schotterauhshub		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag	46 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	39 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3						
17.04.2024 - 19.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	94,6	95,3	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Bodenaushub - Erdarbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	49 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	41 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3						
19.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	94,4	95,1	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

Einbau FSS/PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	76 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	64 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
20.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	99,4	100,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW - Pfoften stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2		Baufortschritt Tag 10 m Nacht 13 m		Baubetrieb Tag 17:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 3 h Nacht 3		Nacht 4 h 2					
21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	3	4	5	5	110,3	110,3	114,1	114,1	104,1	102,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	3	4	5	5	108,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	3	4	5	5	108,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	3	4	5	5	97,2	97,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	3	4	5	5	103,0	103,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Randwegerstellung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	89 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	75 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
18.04.2024 - 19.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	97,8	98,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Einbau Kabelkanal		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	89 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	75 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	2						
18.04.2024 - 20.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	98,7	99,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau Grundschorter		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	76 m	Tag	13:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 13:00 Uhr			7 h	11 h						
		Nacht	119 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1						
20.04.2024 - 21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	7	11	5	0	110,3	115,3	113,2	118,2	94,4	97,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	7	11	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	7	11	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	7	11	5	0	107,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gleisvorbau 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	96 m	Tag	13:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 8:00 Uhr			7 h	4 h						
		Nacht	55 m	Nacht	20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
21.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	7	4	5	5	110,3	110,3	112,3	112,3	92,5	94,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	7	4	5	5	108,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Bahnseitengraben Endzustand		Baufortschritt Tag 44 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 5		Nacht - -					
15.04.2024 - 19.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

KW 17: 22.04.2024 - 28.04.2024

Böschungsvernagelung		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 1 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				13 h	-						
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5	-						
22.04.2024 - 26.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Schreitbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,7	-	112,0	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
LwA,max= 126,2 dB(A) für Bohrtätigkeiten															

Rückbau provisorischer Kabelkanal und Reinigung Rinne		Baufortschritt Tag 80 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag Nacht -							
22.04.2024 - 28.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegbagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	115,4	-	96,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	2,5	-	10	-	98,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegbagger															

Restarbeiten div. EÜ		Stationär, Bau-km 101,370, 101,730 102,250		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht							
22.04.2024 - 26.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 7		Nacht - -					
22.04.2024 - 28.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleitungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleitungs- wirkpegel [dB(A)]		Schalleitungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleitungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,2	-	98,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 1 22.04.2024 - 28.04.2024		Baufortschritt Tag 81 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 7		Tag Nacht - -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	98,2	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW Aufstockung der Alu- Elemente im oberen Bereich		Baufortschritt Tag 290 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 17:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 10 h 1		Nacht - -					
25.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	10	-	0	-	115,3	-	117,3	-	92,7	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	10	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Vervollständigung OLA		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 102 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		3							
26.04.2024 - 28.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	-	0	-	105,0	-	105,0	-	84,9	-	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															

Emissionsansätze

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 2 22.04.2024 - 26.04.2024	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht		
	Tag 174 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						13 h		-				
	Nacht -		Nacht -						5		-				
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	94,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 3 22.04.2024 - 28.04.2024		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht	
		Tag 121 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						13 h					
		Nacht -		Nacht -						7					
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Einbau Pfosten und LSW-Elemente 22.04.2024 & 25.04.2024 - 28.04.2024	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht		
	Tag 40 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						13 h		-				
	Nacht -		Nacht -						5		-				
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	120,6	-	104,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Hebegerät	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Einbau FSS/PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	47 m	Tag	7:00 - 15:00 Uhr			8 h	7 h						
		Nacht	41 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
22.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	8	7	5	0	110,3	115,3	113,2	118,2	96,5	102,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	8	7	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	8	7	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	8	7	5	0	107,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	43 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	37 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3						
22.04.2024 - 24.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	102,8	103,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gleisvorbau 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	14 m	Tag	7:00 - 8:00 Uhr			1 h	7 h						
		Nacht	96 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
22.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	7	10	0	105,3	115,3	107,3	117,3	95,9	97,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	1	7	10	0	103,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Randwegerstellung

Baufortschritt
Tag 65 m
Nacht 55 m**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht 20:00 - 7:00 Uhr**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitsdauer: **Nacht 11 h**
Arbeitstage: **2** **2**

24.04.2024 - 26.04.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	99,2	99,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger**Gründung und Pfosten /
Sockelplatten LSW Ofenerdieker
Bäke****Baufortschritt**
Tag 50 m
Nacht 50 m**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht 20:00 - 7:00 Uhr**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitsdauer: **Nacht 11 h**
Arbeitstage: **3** **3**

22.04.2024 - 25.04.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Unimog	1	90,0		90,0	13	11	0	0	90,0	90,0	121,1	121,1	104,1	104,1	z.B. Unimog U1650 "Doka" ⁵
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Delmag G42 R ⁶
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	2	113,0		116,0	13	11	0	0	116,0	116,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger

Einbau Grundschorter

Baufortschritt
Tag 114 m
Nacht 88 m**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht 6:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 6:00 Uhr**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitsdauer: **Nacht 10 h**
Arbeitstage: **1** **2**

26.04.2024 - 27.04.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	10	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	97,6	98,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	10	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	10	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	10	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger

Gleisvorbau 1

Baufortschritt
Tag 114 m
Nacht 88 m**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht 6:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 6:00 Uhr**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitsdauer: **Nacht 10 h**
Arbeitstage: **1** **2**

27.04.2024 - 28.04.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	10	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	96,8	97,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	10	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

OLA - Verschwenkung Oberleitung nach außen		Baufortschritt Tag - Nacht 190 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - Nacht 4 h 1							
27.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schalleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	-	4	-	5	-	100,0	-	100,0	-	77,2	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															
Einbau Kabelkanal		Baufortschritt Tag 63 m Nacht 19 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 6:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 1		Nacht 4 h 2					
28.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schalleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	4	0	5	115,3	110,3	118,2	113,2	100,2	100,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	4	0	5	109,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	4	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	4	0	5	112,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Arbeiten im Mittelkern bei Umbau BÜ (Tiefbau und Gleiseindeckplatten)		Baufortschritt Tag - Nacht 500 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - Nacht 4 h 3							
24.04.2024 - 26.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schalleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	95,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															
Restleistungen KTB		Baufortschritt Tag 83 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 4		Nacht - -					
24.04.2024 - 27.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schalleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,9	-	98,7	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Gleis- und Weichenrückbau konventionell		Baufortschritt Tag 170 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 1		Tag - Nacht -							
26.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	-	0	-	118,3	-	120,2	-	97,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Planumsverbesserung		Baufortschritt Tag 55 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
27.04.2024 - 28.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	-	0	-	118,3	-	122,7	-	105,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Material-Förder- und Silowagen	4	114,0		120,0	13	-	0	-	120,0	-					z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 44 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag - Nacht -							
22.04.2024 - 26.04.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

KW 18: 29.04.2024 - 05.05.2024**Rückbau provisorischer
Kabelkanal und Reinigung Rinne****Baufortschritt**
Tag 80 m
Nacht -**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitstage: **Nacht -**
1

29.04.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	115,4	-	96,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	2,5	-	10	-	98,0	-					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger**Restleistungen Flucht- und
Rettungswegen,
Randwegerstellung 1**
29.04.2024 - 03.05.2024**Baufortschritt**
Tag 81 m
Nacht -**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitstage: **Nacht -**
5

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	98,2	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger**Vervollständigung OLA****Baufortschritt**
Tag 102 m
Nacht -**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitstage: **Nacht -**
7

29.04.2024 - 05.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	-	0	-	105,0	-	105,0	-	84,9	-	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴

 $L_{wA,max} = 105 \text{ dB(A)}$ für Zweiegemontagefahrzeug**Vervollständigung Kabelkanal und
finaler Kabelzug****Baufortschritt**
Tag 121 m
Nacht -**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -**Arbeitsdauer:** **Tag 13 h**
Arbeitstage: **Nacht -**
7

29.04.2024 - 05.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,2	-	98,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³

 $L_{wA,max} = 127,5 \text{ dB(A)}$ für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Einbau Kabelkanal		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag 63 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h					
		Nacht 53 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		2 3					
29.04.2024 - 01.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	100,2	100,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW - Einstapeln der Aluelemente	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht						
	Tag 69 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h						
	Nacht 58 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		4						
02.05.2024 - 05.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	118,4	118,4	100,0	100,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	2	108,0		111,0	2,5	2	10	10	101,0	101,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

BÜ Am Stadtrand - Einbau der GEP Strail sowie Asphaltarbeiten		Stationär Bau-km 105,580		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 5		Nacht 11 h 6					
01.05.2024 - 05.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	113,3	113,3	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0103					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

LSW - Aufbau der Gabione (Aufstapeln der Körbe von außen)		Baufortschritt Tag 60 m Nacht 60 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 4		Nacht 11 h 5					
02.05.2024 - 05.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	93,5	93,5	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 2 29.04.2024 - 05.05.2024		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag 13 h 7		Nacht - -					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Planumsverbesserung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 55 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		6							
29.04.2024 - 04.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	-	0	-	118,3	-	122,7	-	105,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Material-Förder- und Silowagen	4	114,0		120,0	13	-	0	-	120,0	-			z.B. Plasser & Theurer MFS 100 ²		

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 44 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 4		Tag Nacht - -							
29.04.2024 - 03.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actro HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

KW 19: 06.05.2024 - 12.05.2024

Vervollständigung OLA		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 102 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h		-							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage: 7		-							
06.05.2024 - 12.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel [†]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	-	0	-	105,0	-	105,0	-	84,9	-	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															

L_{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug

Emissionsansätze

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 4		Nacht - -					
06.05.2024 - 09.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	119,2	-	98,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	-	0	-	112,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Anpassung Erdbau, LSW und KTB		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	24 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	-						
		Nacht	-	Nacht	-	Arbeitstage:		4	-						
09.05.2024 - 12.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	103,8	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Parallel laufende Arbeiten für zukünftige Drahtseilzugtechnik		Baufortschritt Tag 22 m Nacht 18 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 6		Nacht 11 h 6					
06.05.2024 - 11.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	11	0	0	105,0	105,0	105,0	105,0	91,6	92,4	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															

Arbeiten im Mittelkern bei Umbau BÜ (Tiefbau und Gleiseindeckplatten) 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
07.05.2024 - 10.05.2024		Tag	-	Tag	-			-	4 h						
		Nacht	220 m	Nacht	0:00 - 4:00 Uhr	Arbeitstage:		-	4						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	99,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengrifframme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															

Emissionsansätze

BÜ Am Stadtrand - Einbau der GEP Strail sowie Asphaltarbeiten		Stationär Bau-km 105,580		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 7		Nacht - -					
06.05.2024 - 12.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

LSW - Aufbau der Gabione (Aufstapeln der Körbe von außen)		Baufortschritt Tag 60 m Nacht 60 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 2	Nacht 11 h 3						
06.05.2024 - 08.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	93,5	93,5	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Umverlegung der Kabel in den endgültigen Kabelkanal 1		Baufortschritt Tag 354 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 3		Nacht - -					
10.05.2024 - 12.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	92,1	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung		Baufortschritt Tag 121 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 1		Tag 13 h 1		Nacht - -					
06.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	96,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Umverlegung der Kabel in den endgültigen Kabelkanal 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht		Arbeitsdauer: 13 h		Arbeitsstage: 3		-		-	
		Tag 149 m	Nacht -	Tag 7:00 - 20:00 Uhr	Nacht -												
10.05.2024 - 12.05.2024																	
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	95,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³		
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³		
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger																	

BÜ Neusüdenderstraße - div. Tätigkeiten		Stationär Bau-km 108,640		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 7		Tag Nacht							
06.05.2024 - 12.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Arbeiten im Mittelkern bei Umbau BÜ (Tiefbau und Gleiseindeckplatten) 2 07.05.2024 - 09.05.2024		Baufortschritt Tag - Nacht 380 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - Nacht 3							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															

Vorläufiger Erdbau, Grabenverrohrung Südbäke, Herstellung Kranstandplatz 06.05.2024 - 12.05.2024		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht	
		Tag 12 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr						13 h				-	
		Nacht -		Nacht -						Arbeitstage:		7		-	
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	106,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Bahnseitengräben Endzustand	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht								
	Tag	44 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	-							
	Nacht	-	Nacht	-	Arbeitstage:		4	-							
06.05.2024 - 10.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

KW 20: 13.05.2024 - 19.05.2024

Ola Arbeiten - Abnahme und Messfahrten		Baufortschritt Tag 870 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 2		Nacht - -					
13.05.2024 - 14.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]											
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	13	-	0	-	105,0	-	105,0	-	75,6	-	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															

Anpassung Erdbau, LSW und KTB		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
1		Tag	30 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	-						
		Nacht	-	Nacht	-	Arbeitstage:		4	-						
13.05.2024 - 16.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	102,8	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Anpassung Erdbau, LSW und KTB		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
2		Tag 24 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		1							
13.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	103,8	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Umverlegung der Kabel in den
endgültigen Kabelkanal 1Baufortschritt
Tag 354 m
Nacht -Baubetrieb
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -Arbeitsdauer: Tag 13 h
Arbeitsstage: 4 Nacht -

13.05.2024 - 16.05.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	92,1	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für ZweiwegebaggerUmverlegung der Kabel in den
endgültigen Kabelkanal 2Baufortschritt
Tag 149 m
Nacht -Baubetrieb
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -Arbeitsdauer: Tag 13 h
Arbeitsstage: 4 Nacht -

13.05.2024 - 16.05.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	95,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

div. BÜ - Ein-/

Ausbau der GEP und Nacharbeiten

Stationär
Bau-km 105,580
Bau-km 106,020Baubetrieb
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -Arbeitsdauer: Tag 13 h
Arbeitsstage: 5 Nacht -

13.05.2024 - 17.05.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKWBÜ Neusüdenderstraße - div.
TätigkeitenStationär
Bau-km 108,640Baubetrieb
Tag 7:00 - 20:00 Uhr
Nacht -Arbeitsdauer: Tag 13 h
Arbeitsstage: 2 Nacht -

13.05.2024 - 14.05.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

Stopfen und Einschottern

Baufortschritt
Tag 585 m
Nacht 195 m**Baubetrieb**
Tag 11:00 - 20:00 Uhr
Nacht 20:00 - 23:00 Uhr**Arbeitsdauer:** Tag 9 h
Arbeitsdauer: Nacht 3 h
Arbeitstage: Tag 1
Arbeitstage: Nacht 1

16.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	9	3	0	5	113,0	108,0	117,4	112,4	89,7	89,5	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	9	3	0	5	110,0	105,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	9	3	0	5	114,0	109,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²

L_{WA,max} = 114 dB(A) für Stopfmaschine

Neutralisieren und Schweißen

Baufortschritt
Tag 260 m
Nacht 520 m**Baubetrieb**
Tag 7:00 - 11:00 Uhr
Nacht 23:00 - 7:00 Uhr**Arbeitsdauer:** Tag 4 h
Arbeitsdauer: Nacht 8 h
Arbeitstage: Tag 1
Arbeitstage: Nacht 1

16.05.2024 - 17.05.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	4	8	5	0	108,0	113,0	112,4	117,4	88,3	90,2	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	4	8	5	0	105,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	4	8	5	0	109,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²

L_{WA,max} = 114 dB(A) für StopfmaschineRestarbeiten und Herstellung
"Betriebssicherer Zustand"**Baufortschritt**
Tag 7.760 m
Nacht -**Baubetrieb**
Tag 17:00 - 20:00 Uhr
Nacht -**Arbeitsdauer:** Tag 3 h
Arbeitsdauer: Nacht -
Arbeitstage: Tag 1
Arbeitstage: Nacht -

17.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	3	-	5	-	110,3	-	112,9	-	74,0	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	3	-	5	-	108,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	3	-	5	-	104,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Rückbau der prov. Signale

Baufortschritt
Tag 2.125 m
Nacht 2.125 m**Baubetrieb**
Tag 4:00 - 7:00 Uhr
Nacht 7:00 - 10:00 Uhr**Arbeitsdauer:** Tag 3 h
Arbeitsdauer: Nacht 3 h
Arbeitstage: Tag 1
Arbeitstage: Nacht 1

18.05.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	3	3	5	5	110,3	110,3	112,9	112,9	79,6	79,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	3	3	5	5	108,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	3	3	5	5	104,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

LSW Aufstockung der Alu-
Elemente im oberen BereichBaufortschritt
Tag 413 m
Nacht -Baubetrieb
Tag 12:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 11:00 Uhr
Nacht -Arbeitsdauer: Tag 8 h
Arbeitsstage: 2 Nacht -

18.05.2024 - 19.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	8	-	5	-	110,3	-	112,3	-	86,1	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Lokomotive	1	113,0		113,0	8	-	5	-	108,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für ZweiwegebaggerOLA - Verschwenkung Oberleitung
nach außenBaufortschritt
Tag -
Nacht 190 mBaubetrieb
Tag -
Nacht 4:00 - 6:00 UhrArbeitsdauer: Tag -
Arbeitsstage: - Nacht 2 h
1

18.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	-	2	-	10	-	95,0	-	95,0	-	72,2	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴

L_{WA,max} = 105 dB(A) für ZweiwegemontagefahrzeugOLA - Verschwenkung Oberleitung
zur MitteBaufortschritt
Tag 190 m
Nacht -Baubetrieb
Tag 15:00 - 18:00 Uhr
Nacht -Arbeitsdauer: Tag 3 h
Arbeitsstage: 1 Nacht -

19.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	3	-	5	-	100,0	-	100,0	-	77,2	-	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴

L_{WA,max} = 105 dB(A) für ZweiwegemontagefahrzeugRückbau Gleislängsverbau und
Gleis 2 sowie Boden-aushub bis
GründungssohleBaufortschritt
Tag 60 m
Nacht 60 mBaubetrieb
Tag 7:00 - 19:00 Uhr
Nacht 6:00 - 7:00 UhrArbeitsdauer: Tag 12 h
Arbeitsstage: 1 Nacht 1

18.05.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	1	0	10	115,3	105,3	128,0	118,0	110,3	100,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	12	1	0	10	127,3	117,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	1	0	10	113,0	103,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	12	1	0	10	109,9	99,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	12	1	0	10	112,7	102,7					z.B. Hannomag 55 D ³
Walze	1	112,6		112,6	12	1	0	10	112,6	102,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Emissionsansätze

Einbau Verschiebungsfundamente und Einhub FT		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	60 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 15:00 Uhr	Arbeitsdauer:		8 h	11 h						
		Nacht	60 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1						
18.05.2024 - 19.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	8	11	5	0	100,5	105,5	110,7	115,7	92,9	97,9	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	8	11	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Walze	1	112,6		112,6	8	11	5	0	107,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Kran	1	107,6		107,6	8	11	5	0	102,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 123,1 dB(A) für Walzarbeiten															

Einbau Verschiebungsfundamente und Einhub FT		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	60 m	Tag	18:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		2 h	4 h						
		Nacht	60 m	Nacht	20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
19.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Presse	1	109,0		109,0	2	4	10	5	99,0	104,0	102,1	107,1	84,3	89,3	z.B. MS 5 HFVBS ⁶
Stromaggregat	1	95,8		95,8	2	4	10	5	85,8	90,8					Stromaggregat ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	2	4	10	5	99,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 115,3 dB(A) für Pressarbeiten															

Parallel laufende Arbeiten von Erdbau, LSW und LST		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	60 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	60 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
18.05.2024 - 19.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,9	117,9	100,1	100,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Umbau Überleitstelle - div. Tätigkeiten		Baufortschritt Tag 440 m Nacht 440 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 2		Nacht 11 h 3					
18.05.2024 - 19.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,7	117,7	91,2	91,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
Autokran	1	107,6		107,6	13	11	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vorlaufender Erdbau, Grabenverrohrung Südbäke, Herstellung Kranstandplatz 13.05.2024 - 17.05.2024		Baufortschritt Tag 12 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 5		Tag - Nacht -							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,6	-	106,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-			z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-			z.B. Liebherr R 914 ³		
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 44 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 5		Tag Nacht - -							
13.05.2024 - 17.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	96,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

KW 21: 20.05.2024 - 26.05.2024															
Einbau Verschubfundamente und Einhub FT		Baufortschritt Tag 60 m Nacht 60 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 12:00 Uhr Nacht 0:00 - 7:00 Uhr				Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 5 h 1		Nacht 7 h 1			
20.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Presse	1	109,0		109,0	5	7	5	0	104,0	109,0	107,1	112,1	89,3	94,3	z.B. MS 5 HFVBS ⁶
Stromaggregat	1	95,8		95,8	5	7	5	0	90,8	95,8					Stromaggregat ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	5	7	5	0	104,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 115,3 dB(A) für Pressarbeiten															
Parallel laufende Arbeiten von Erdbau, LSW und LST		Baufortschritt Tag 60 m Nacht 60 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 21:00 Uhr				Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 1		Nacht 7 h 1			
20.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	7	0	0	115,3	115,3	117,9	117,9	100,1	100,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	7	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	7	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Grundsotter, Gleislückenschluss, Schottern, Stopfen und Schweißen		Baufortschritt Tag 333 m Nacht 167 m		Baubetrieb Tag 12:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 24:00 Uhr				Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 8 h 1		Nacht 4 h 1			
20.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	8	4	5	5	110,3	110,3	115,8	115,8	90,6	93,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	8	4	5	5	104,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	8	4	5	5	100,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	8	4	5	5	107,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
Lokomotive	1	113,0		113,0	8	4	5	5	108,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	8	4	5	5	105,0	105,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	8	4	5	5	109,0	109,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

OLA - Feinregulierung Oberleitung		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag -		Tag -				-	2 h						
		Nachtt 190 m		Nachtt 20:00 - 22:00 Uhr		Arbeitstage:		-	1						
20.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegemontagefahrzeug	1	105,0		105,0	-	2	-	10	-	95,0	-	95,0	-	72,2	z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 105 dB(A) für Zweiwegemontagefahrzeug															
Umbau Überleitstelle - div. Tätigkeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 440 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				13 h	11 h						
		Nachtt 440 m		Nachtt 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2	3						
20.05.2024 - 21.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,7	117,7	91,2	91,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
Autokran	1	107,6		107,6	13	11	0	0	107,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Finalisierung Dammverbreiterung und Erneuerung Querungsschacht		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 90 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				13 h	-						
		Nachtt -		Nachtt -		Arbeitstage:		5	-						
21.05.2024 - 26.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-	119,4	-	99,8	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7	5	117,7	13	-	0	-	117,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 123,1 dB(A) für Walzarbeiten															
OLA - Rückbau Kettenwerk		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 563 m		Tag 7:00 - 17:00 Uhr				10 h	-						
		Nachtt -		Nachtt -		Arbeitstage:		3	-						
21.05.2024 - 23.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungswirkpegel [dB(A)]		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	91,2	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Zweiwegemontagefahrzeug	2	105,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Rückbau BW11 und Gleis bis OLA-Mast B2		Baufortschritt Tag 230 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 3		Tag - Nacht -							
21.05.2024 - 23.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	-	0	-	118,3	-	120,2	-	96,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Ausbau Hilfsbrücke Umfahrungsgleis		Baufortschritt Tag 59 m Nacht 81 m		Baubetrieb Tag 12:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: 8 h Arbeitstage: 1		Tag 11 h Nacht 2							
23.05.2024 - 24.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	8	11	5	0	113,3	118,3	113,9	118,9	96,2	99,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	8	11	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Kran	1	107,6		107,6	8	11	5	0	102,6	107,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Rückbau Spundwand		Baufortschritt Tag 35 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag - Nacht -							
24.05.2024 - 25.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	119,5	-	104,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
Spundwandgerät	1	118,8		118,8	13	-	0	-	118,8	-					z.B. ABI Vibrationsramme ⁷
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 127,3 dB(A) für Vibrationsramme															

Emissionsansätze

Schotterauhushub		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 340 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		2							
24.05.2024 - 25.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	111,2	-	85,9	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Bodenaushub - Erdarbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 330 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		2							
25.05.2024 - 26.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	111,2	-	86,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-			86,1	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

EÜ Südbäke - Erstellung Kappe		Stationär		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Bau-km 102,820		Tag 19:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		1 h							
				Nacht -		Arbeitstage:		1							
26.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	1	-	10	-	92,2	-	102,7	-	-	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	1	-	10	-	99,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	1	-	10	-	99,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe

Rückbau Gleis im Anschwenkungsbereich		Baufortschritt Tag 230 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -				Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 2		Nacht - -			
24.05.2024 - 25.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schalleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	-	0	-	118,3	-	120,2	-	96,6	-	z.B. Atlas 1604 KZW³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflöcher 1		Baufortschritt Tag 140 m Nacht 70 m		Baubetrieb Tag 8:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 2:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 12 h 1		Nacht 6 h 1					
21.05.2024 - 22.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	6	0	5	115,3	110,3	117,3	112,3	95,8	93,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	6	0	5	113,0	108					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Baufeldfreimachung und Erstellung Kopflöcher 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 120 m		Tag 7:00 - 19:00 Uhr		Arbeitsdauer: 12 h		5 h							
21.05.2024 - 22.05.2024		Nacht 50 m		Nacht 2:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage: 1		1							
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	5	0	5	115,3	110,3	117,3	112,3	96,5	95,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	12	5	0	5	113,0	108					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bäche		Baufortschritt Tag 50 m Nacht 50 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 5		Nacht 11 h 6					
22.05.2024 - 26.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	113,3	113,3	96,3	96,3	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0103					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Gründung LSW 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 33 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
		Nacht 28 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2		3					
25.05.2024 - 26.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3					z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	117,3	117,3	102,2	102,9	z.B. Delmag G42 R ⁶

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Gründung LSW 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 29 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 24 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsstage:		3							
								4							
22.05.2024 - 25.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	102,7	103,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Arbeiten im Mittelkern bei Umbau BÜ (Tiefbau und Gleiseindeckplatten)		Baufortschritt Tag - Nacht 310 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag - Nacht 3							
24.05.2024 - 26.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	97,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3	-		-		z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0	-		-		z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag 41 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h		-			
		Nacht -		Nacht -				Arbeitsstage:		4		-			
21.05.2024 - 24.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	97,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-			z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³		
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-			z.B. Winkelschleifer, groß ⁹		

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

KW 22: 27.05.2024 - 02.06.2024

Finalisierung Dammverbreiterung und Erneuerung Querungsschacht		Baufortschritt Tag 90 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 2		Nacht - -					
27.05.2024 - 28.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-	119,4	-	99,8	-	z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7	5	117,7	13	-	0	-	117,7	-					z.B. Hannomag 55 D ³
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 123,1 dB(A) für Walzarbeiten															

EÜ Pferdemarktbrücke - div. Restarbeiten		Baufortschritt Tag 78 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 3		Nacht - -					
31.05.2024 - 02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	94,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

EÜ Südbäke - Erstellung Kappe/Flügelwand		Stationär Bau-km 102,820		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 7		Nacht - -					
27.05.2024 - 02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	-	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Emissionsansätze

Gründung und Erstellung OLA-Mastfundament		Baufortschritt Tag 23 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 3		Tag Nacht							
27.05.2024 - 29.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	118,6	-	104,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Hebegerät	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gründung LSW 1		Baufortschritt Tag 350 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 19:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 12 h Arbeitstage: 1		Tag Nacht							
27.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	12	-	0	-	115,3	-	117,3	-	91,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	12	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gründung LSW 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 163 m		Tag 13:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		7 h							
		Nacht 117 m		Nacht 20:00 - 1:00 Uhr		Arbeitstage:		1							
29.05.2024 - 30.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	7	5	5	5	110,3	110,3	112,3	112,3	90,2	91,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	7	5	5	5	108,0	108,0					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gründung LSW 3		Baufortschritt Tag 80 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 1		Tag Nacht -							
27.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,3	-	98,3	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tiefenentwässerung 1 & 2		Tag	81 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	69 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	3						
27.05.2024 - 01.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	99,1	99,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tiefenentwässerung 3		Tag	41 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	35 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3						
30.05.2024 - 01.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	102,0	102,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW - Pfosten stellen / Betonage /		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Einbau Sockelelemente 1		Tag	92 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	78 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	2						
29.05.2024 - 31.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	99,5	100,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1		Baufortschritt Tag 76 m Nacht 64 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 2		Nacht 11 h 3					
01.06.2024 - 02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungs- wirkpegel [dB(A)]		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	100,3	101,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Profilierung / Einbau FSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	49 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	11 h						
		Nacht	541 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
31.05.2024 - 01.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	11	10	0	105,3	115,3	108,2	118,2	91,2	90,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	1	11	10	0	99,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	1	11	10	0	95,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	1	11	10	0	102,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Profilierung / Einbau PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	303 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	257 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
01.06.2024 - 02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	93,3	94,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Einbau Grundsotter		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht							
		Tag	160 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	4 h							
		Nacht	49 m	Nacht	20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1							
02.06.2024																
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat	
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	4	0	5	115,3	110,3	118,2	113,2	96,1	96,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³	
LKW	1	109,9		109,9	13	4	0	5	109,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	4	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³	
Walze	1	112,6		112,6	13	4	0	5	112,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷	
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger																
Schotterauhshub 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht							
		Tag	105 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h							
		Nacht	89 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1							
27.05.2024 - 28.05.2024																
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat	
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	91,0	91,8	z.B. Liebherr R 914 ³	
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³	
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW																
Schotterauhshub 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht							
		Tag	76 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h							
		Nacht	64 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3							
29.05.2024 - 31.05.2024																
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat	
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	92,4	93,2	z.B. Liebherr R 914 ³	
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³	
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW																
Bodenaushub - Erdarbeiten 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht							
		Tag	76 m	Tag	13:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 13:00 Uhr			7 h	11 h							
		Nacht	119 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1							
28.05.2024 - 29.05.2024																
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat	
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]			
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Mobilbagger	1	105,5		105,5	7	11	5	0	100,5	105,5	106,2	111,2	87,4	90,5	z.B. Liebherr R 914 ³	
LKW	1	109,9		109,9	7	11	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³	
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW																

Emissionsansätze

Bodenaushub - Erdarbeiten 2		Baufortschritt Tag 94 m Nacht 79 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 3		Nacht 11 h 2					
30.05.2024 - 01.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	91,5	92,2	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Gründung und Erstellung OLA-Mast		Baufortschritt Tag 15 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 4		Nacht - -					
29.05.2024 - 01.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	118,6	-	106,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Bohrgerät	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Delmag G42 R ⁶
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Hebegerät	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

EÜ Nordbäke / EÜ Graben - Restarbeiten Ing.-Bau		Stationär Bau-km 104,940 Bau-km 107,250		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -				Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 5		Nacht - -			
29.05.2024 - 02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bäche		Baufortschritt Tag 50 m Nacht 50 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7	Nacht 11 h 8						
27.05.2024 - 02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	113,3	113,3	96,3	96,3	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0103					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Gleis- und Weichenrückbau konventionell 1		Baufortschritt Tag 106 m Nacht 41 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 2:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 5 h 1 2							
28.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	5	0	5	118,3	113,3	120,2	115,2	99,9	99,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	5	0	5	113,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	5	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	5	0	5	107,6	102,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	5	0	5	109,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Gleis- und Weichenrückbau konventionell 2		Baufortschritt Tag 200 m Nacht 93 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 2:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 2:00 Uhr				Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h Nacht 1	Nacht 6 h 2				
29.05.2024 - 30.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	6	0	5	118,3	113,3	120,2	115,2	97,2	95,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	6	0	5	113,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	6	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Eisenbahndrehkran	1	107,6		107,6	13	6	0	5	107,6	102,6					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	6	0	5	109,0	104,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Einbau FSS - KG2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag -		Tag -		-		-	4 h						
		Nachtt 18 m		Nachtt 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitstage:		-	1						
02.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel	Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum	längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]				
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	113,2	-	100,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	-	4	-	5	-	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	-	4	-	5	-	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	-	4	-	5	-	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Rückbau Mittenverbau im Umbaubereich		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag -		Tag -		-		-	4 h						
		Nachtt 380 m		Nachtt 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitstage:		-	4						
27.05.2024 - 30.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel	Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum	längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]				
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriffamme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															
Ausbau Hilfsbrücke		Stationär		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Bau-km 102,820		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		-		13 h	-						
				Nachtt -		Arbeitstage:		1	-						
27.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel	Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum	längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]				
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	-	0	-	118,3	-	118,9	-	-	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
Kran	1	107,6		107,6	13	-	0	-	107,6	-					z.B. Autokran DA 53/AMK 46 ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

EÜ Alexanderstraße - Erstellung Kappe		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 4		Tag Nacht - -							
28.05.2024 - 31.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	105,7	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 41 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 5		Tag Nacht - -							
27.05.2024 - 31.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	97,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

KW 23: 03.06.2024 - 09.06.2024

EÜ Pferdemarktbrücke - div. Restarbeiten		Baufortschritt Tag 78 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 1		Tag Nacht - -							
03.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	94,4	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Div. EÜ/BÜ - div. Rest-/ Nacharbeiten

Stationär

Bau-km 102,250, 102,560, 102,820, 104,940, 108,640

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer:

Arbeitsstage:

13 h

7

Tag

Nacht

-

-

03.06.2024 - 09.06.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

EÜ Südbäke - Erstellung Flügelwand		Stationär Bau-km 102,820		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 3		Tag Nacht - -							
03.06.2024 - 05.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	-	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Abschlussarbeiten im Bereich Ofenerdieker Bäke		Baufortschritt Tag 50 m Nacht 50 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 6		Nacht 11 h 6					
03.06.2024 - 08.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	113,3	113,3	96,3	96,3	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0103					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

BÜ Karuschenweg - Tiefbau, Gleiseindeckplatten, Asphalt, Geländer 08.06.2024 - 09.06.2024					Stationär Bau-km 106,020		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitsstage: 2		Tag - Nacht -				
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Rückbau Mittenverbau im Umbaubereich		Baufortschritt Tag - Nacht 260 m		Baubetrieb Tag - Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag - -		Nacht 4 h 4					
06.09.2024 - 09.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	98,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengrifframme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 1 08.06.2024 - 09.06.2024	Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht						
	Tag	127 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			Arbeitsdauer:		13 h	11 h					
	Nacht	107 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr			Arbeitstage:		2	3					
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	96,3	97,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 2 07.06.2024 - 09.06.2024	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht								
	Tag	321 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h							
	Nacht	271 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	3							
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	92,3	93,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Einbau Grundsotter 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 160 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
		Nacht 135 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		1		1					
03.06.2024 - 04.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	96,1	96,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Einbau Grundsotter 2		Baufortschritt Tag 105 m Nacht 89 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 11 h 2 2							
04.06.2024 - 06.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	98,0	98,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gleisvorbau 1		Baufortschritt Tag 130 m Nacht 110 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 11 h 3 2							
04.06.2024 - 06.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	96,2	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Gleisvorbau 2		Baufortschritt Tag 79 m Nacht 66 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 11 h 2 3							
04.06.2024 - 06.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	98,4	99,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Schienenschweißen und Herstellung lückenloses Gleis ink. Schottern und Stopfen		Baufortschritt Tag 325 m Nacht 275 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 11 h 4 3							
03.06.2024 - 07.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	117,4	117,4	92,3	93,0	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	11	0	0	114,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32-4S ²
L _{WA,max} = 114 dB(A) für Stopfmaschine															

Emissionsansätze

LSW - Einstapeln der Aluelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	5 m	Tag	19:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		1 h	4 h						
		Nacht	19 m	Nacht	20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
09.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	1	4	10	5	108,3	113,3	109,1	113,6	102,2	100,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	2	108,0		111,0	1	2	10	10	101,0	101,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Profilierung / Einbau FSS - KG2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	160 m	Tag	7:00 - 13:00 Uhr	Arbeitsdauer:		6 h	6 h						
		Nacht	160 m	Nacht	1:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
03.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	6	6	5	5	110,3	110,3	113,2	113,2	91,1	91,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	6	6	5	5	104,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	6	6	5	5	100,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	6	6	5	5	107,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Profilierung / Einbau PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	88 m	Tag	7:00 - 13:00 Uhr	Arbeitsdauer:		7 h	11 h						
		Nacht	138 m	Nacht	1:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	1						
03.06.2024 - 04.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]				
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	7	11	5	0	110,3	115,3	113,2	118,2	93,7	96,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	7	11	5	0	104,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	7	11	5	0	100,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	7	11	5	0	107,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Einbau FSS - KG2		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag	57 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h	11 h			
		Nacht	48 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitstage:		2	2			
03.06.2024 - 04.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	100,6	101,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Einbau PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	49 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	41 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	2						
04.06.2024 - 06.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	101,3	102,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente		Baufortschritt Tag 19 m Nacht 16 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h Nacht 5		Nacht 11 h 5					
05.06.2024 - 09.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	106,3	107,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Randwegerstellung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag -		Tag -		Arbeitsdauer:		- 4 h							
		Nachtt 17 m		Nachtt 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitstage:		- 1							
09.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	112,3	-	99,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tiefenentwässerung 1		Tag 41 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		7 h					
		Nacht 22 m		Nacht 0:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		1		1					
03.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	7	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	102,0	104,7	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	7	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	7	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	7	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vervollständigung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tiefenentwässerung 2		Tag 24 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 21 m		Nacht 0:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		4							
03.06.2024 - 07.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schalleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungswirkpegel		Schalleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	104,3	105,0	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Schotterauhshub	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht								
	Tag 70 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer: 13 h		11 h								
	Nacht 60 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage: 2		3								
08.06.2024 - 09.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	92,8	93,5	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroa HS -AF 127 ³

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

EÜ Alexanderstraße - Geländer- und Restarbeiten		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag Nacht							
06.06.2024 - 07.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	106,3	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

EÜ Alexanderstraße - Erstellung Kappe		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht -							
03.06.2024 - 07.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	105,7	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max}= 112,7 dB(A) für Betonpumpe

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 41 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht - -							
03.06.2024 - 07.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	97,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

Emissionsansätze

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 2 13.06.2024 - 15.06.2024		Baufortschritt Tag 385 m Nacht 325 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 3		Nacht 11 h 2					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	91,5	92,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 3 12.06.2024 - 14.06.2024		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag		Nacht		Quelle / Fabrikat			
		Tag 390 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h					
		Nacht 330 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer:		3		2					
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	91,4	92,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung 4 10.06.2024 - 12.06.2024		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht	Quelle / Fabrikat					
		Tag 321 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht 271 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer:		3	3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		z.B. Atlas 1604 KZW ³ z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	92,3	93,0	
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug		Baufortschritt Tag 158 m Nacht 134 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitsstage:		Tag 13 h 4		Nacht 11 h 5					
13.06.2024 - 16.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,2	119,2	97,2	97,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

LSW - Einstapeln der Aluelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
1		Tag 62 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 53 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsstage:		4							
10.06.2024 - 13.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	118,4	118,4	100,4	101,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	2	108,0		111,0	2,5	2	10	10	101,0	101,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW - Einstapeln der Aluelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
2		Tag 54 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 46 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsstage:		4							
13.06.2024 - 16.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	118,4	118,4	101,1	101,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	2	108,0		111,0	2,5	2	10	10	101,0	101,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Nacharbeiten aus Abnahmen		Baufortschritt		Baubetrieb				Tag		Nacht					
		Tag 81 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				Arbeitsdauer:		13 h					
		Nacht 69 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr				Arbeitsstage:		2					
15.06.2024 - 16.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,9	117,9	98,8	99,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Randwegerstellung		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 56 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 48 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsstage:		2							
10.06.2024 - 11.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	99,8	100,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Schotterauhushub		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	70 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	7 h						
		Nacht	38 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	2						
10.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	7	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	92,8	95,5	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	7	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³

L_{WA,max}= 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	19 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	16 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
10.06.2024 - 11.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	106,3	107,1	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	20 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	17 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	5						
13.06.2024 - 16.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	106,1	106,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Einbau Grundsotter		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 42 m		Tag 19:00 - 20:00 Uhr				1 h	4 h						
		Nacht 168 m		Nacht 20:00 - 24:00 Uhr		Arbeitstage:		1	1						
11.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schalleistungs-		Schalleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tuungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schalleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
		Maschine	AVV Baulärm		[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	1	4	10	5	105,3	110,3	108,2	113,2	91,9	90,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	1	4	10	5	99,9	104,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	1	4	10	5	95,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	1	4	10	5	102,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Bodenaushub - Erdarbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 70 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				13 h	11 h						
		Nacht 60 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3	4						
10.06.2024 - 12.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schalleistungs-		Schalleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tuungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schalleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
		Maschine	AVV Baulärm		[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5	111,2	111,2	92,8	93,5	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															
Einbau FSS - KG2 / PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag 51 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr				13 h	11 h						
		Nacht 44 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		4	5						
13.06.2024 - 16.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schalleistungs-		Schalleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tuungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schalleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
		Maschine	AVV Baulärm		[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	101,0	101,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

EÜ Alexanderstraße - Geländer- und Restarbeiten		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht -							
10.06.2024 - 14.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	106,3	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

EÜ Alexanderstraße - Erstellung Kappe		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht - -							
10.06.2024 - 14.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	105,7	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 41 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht							
10.06.2024 - 14.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	97,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

Restleitungen Kabeltiefbau		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	12 m	Tag	15:00 - 20:00 Uhr			5 h	4 h						
		Nacht	10 m	Nacht	20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
16.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schalleistungs-		Schalleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat
		tungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel		summenpegel im		Schalleistungs-		
		je einer	gem.	pegel ¹							Beurteilungszeitraum		pegel je m		
		AVV Baulärm													
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	5	4	5	5	110,3	110,3	114,2	114,2	103,3	104,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	5	4	5	5	108,0	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	5	4	5	5	104,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	5	4	5	5	107,7	107,7					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

KW 25: 17.06.2024 - 23.06.2024

Div. EÜ/BÜ - div. Rest-/ Nacharbeiten

Stationär

Bau-km 102,820, 106,020

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer: 13 h

Arbeitstage: 7

Tag -

Nacht -

17.06.2024 - 23.06.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW

LSW - Pfosten, Sockel und Alu-Elemente		Stationär Bau-km 104,210, 105,380		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 7		Nacht 11 h 7					
17.06.2024 - 23.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	-	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Nachlaufender Erdbau		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tag 140 m		Tag -		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
Nacht -		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		5							
19.06.2024 - 23.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	118,2	-	96,7	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	-	0	-	112,6	-					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Rückbau Mittenverbau im Umbaubereich		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tag -		Tag -		Tag -		Arbeitsdauer:		4 h							
Nacht 260 m		Nacht 260 m		Nacht 0:00 - 4:00 Uhr		Arbeitstage:		2							
20.06.2024 - 21.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	98,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengrifframme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten															
Nacharbeiten aus Abnahmen 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Tag 81 m		Tag 81 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
Nacht 69 m		Nacht 69 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		3							
17.06.2024 - 19.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,9	117,9	98,8	99,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Nacharbeiten aus Abnahmen 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	43 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h						
		Nacht	37 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		5	4						
19.06.2024 - 23.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,9	117,9	101,5	102,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	11	0	0	109,0	109,0					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Restleistungen Flucht- und Rettungswegen, Randwegerstellung		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	97 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	82 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2						
17.06.2024 - 19.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	97,5	98,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug		Baufortschritt Tag 180 m Nacht 153 m		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitsdauer: Arbeitstage:		Tag 13 h 4		Nacht 11 h 5					
17.06.2024 - 20.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,2	119,2	96,6	97,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

LSW - Pfosten stellen / Betonage / Einbau Sockelelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag 20 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h							
		Nacht 17 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3							
17.06.2024 - 18.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis-	Lästigkeits-	Schall-	Ø Einwirkzeit		Zeitkorrektur		Schalleistungs-	Schalleistungs-		längenbezogener		Quelle / Fabrikat	
		tungspegel	zuschlag	leistungs-	je Maschine				wirkpegel	summenpegel im		Schallleistungs-			
		je einer	gem.	pegel ¹						Beurteilungszeitraum		pegel je m			
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,1	119,1	106,1	106,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Fahrmischer	1	102,2		102,2	13	11	0	0	102,2	102,2					z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Transporteinheit UTE	1	108,0		108,0	13	11	0	0	108,0	108,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Randwegerstellung 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag	Nacht								
		Tag 76 m	Tag 7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h								
		Nacht 64 m	Nacht 20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2								
17.06.2024 - 18.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	98,5	99,2	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Randwegerstellung 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag	Nacht								
		Tag 90 m	Tag 7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	11 h								
		Nacht 76 m	Nacht 20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	2								
22.06.2024 - 23.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	97,8	98,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max}= 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

Einbau Grundsotter 1		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	51 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	44 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	2						
18.06.2024 - 20.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	101,0	101,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau Grundsotter 2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	70 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	4 h						
		Nacht	22 m	Nacht	3:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr	Arbeitstage:		1	2						
23.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	4	0	5	115,3	110,3	118,2	113,2	99,7	99,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	4	0	5	109,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	4	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	4	0	5	112,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Einbau FSS - KG2		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	65 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	55 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3						
19.06.2024 - 20.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	100,0	100,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

Einbau PSS		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	68 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	57 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		2	3						
21.06.2024 - 22.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	99,8	100,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	11	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	11	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Restleitungen Kabeltiefbau		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	32 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	27 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	4						
17.06.2024 - 20.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,2	119,2	104,2	104,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															
Anpassung der Het BÜ 8,6 und KK-Arbeiten		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	50 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	42 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		4	4						
20.06.2024 - 23.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,2	119,2	102,2	102,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

Emissionsansätze

EÜ Alexanderstraße - Geländer- und Restarbeiten		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht -							
17.06.2024 - 21.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	106,3	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

EÜ Alexanderstraße - Erstellung Kappe		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht -							
17.06.2024 - 21.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	105,7	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Bahnsseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 41 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht							
17.06.2024 - 21.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	97,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

</

Emissionsansätze

Einbau Rankgitter

Baufortschritt

Tag 40 m

Nacht -

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer:

Tag

13 h

Nacht

-

Arbeitstage:

2

-

29.06.2024 - 30.06.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungs- pegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegbagger	1	115,3		115,3	13	-	0	-	115,3	-	117,9	-	101,9	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	-	0	-	113,0	-					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für ZweiwegbaggerDiv. EÜ/BÜ - div. Rest-/
Nacharbeiten

Stationär

Bau-km 150,580, 106,020

Baubetrieb

Tag 7:00 - 20:00 Uhr

Nacht -

Arbeitsdauer:

Tag

13 h

Nacht

-

Arbeitstage:

5

-

24.06.2024 - 25.06.2024 & 28.06.2024 - 30.06.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	-	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹

L_{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKWRückbau Mittenverbau im
Umbaubereich

Baufortschritt

Tag -

Nacht 260 m

Baubetrieb

Tag -

Nacht 0:00 - 4:00 Uhr

Arbeitsdauer:

Tag

-

Nacht

4 h

Arbeitstage:

-

4

25.06.2024 - 28.06.2024

Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegbagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	98,6	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 128,5 dB(A) für RammtätigkeitenArbeiten im Mittelkern bei Umbau
BÜ (Tiefbau und
Gleiseindeckplatten)

Baufortschritt

Tag -

Nacht 220 m

Baubetrieb

Tag -

Nacht 0:00 - 4:00 Uhr

Arbeitsdauer:

Tag

-

Nacht

4 h

Arbeitstage:

-

4

25.06.2024 - 28.06.2024

Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schall- leistungs- pegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegbagger	1	115,3		115,3	-	4	-	5	-	110,3	-	122,7	-	99,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Seitengriff ramme	1	127,3		127,3	-	4	-	5	-	122,3					z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a ⁴
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	-	4	-	5	-	108,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 128,5 dB(A) für Rammtätigkeiten

Emissionsansätze

OLA - Fahrdrachtwechsel Bereich		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Überleitstelle		Tag 1.042 m		Tag 7:00 - 17:00 Uhr		Arbeitsdauer:		10 h							
		Nacht -		Nacht -		Arbeitstage:		7							
24.06.2024 - 30.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	10	-	0	-	118,3	-	118,7	-	88,5	-	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Zweiwegemontagefahrzeug	2	105,0		108,0	10	-	0	-	108,0	-					z.B. Schörling, MB/MAN ⁴
L _{wA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Einbau Grundschotter	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht									
	Tag	70 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h		7 h							
	Nacht	38 m	Nacht	0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 3:00 Uhr	Arbeitstage:		1		2							
24.06.2024 - 25.06.2024																
Maschine	Anzahl	Schalleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schalleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat	
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	7	0	0	115,3	115,3	118,2	118,2	99,7	102,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³	
LKW	1	109,9		109,9	13	7	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	7	0	0	105,5	105,5					z.B. Liebherr R 914 ³	
Walze	1	112,6		112,6	13	7	0	0	112,6	112,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷	

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Gleisvorbau		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht	Quelle / Fabrikat					
		Tag	238 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
25.06.2024 - 27.06.2024		Nacht	202 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	3						
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	117,3	117,3	93,5	94,3	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Schottern, Stopfen und Schweißen	Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht										
	Tag	311 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h									11 h	
27.06.2024 - 29.06.2024		Nacht	264 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		3	2								
Maschine	Anzahl	Schallleis- tungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schalleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schalleistungs- pegel je m		Quelle / Fabrikat		
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]				
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
Lokomotive	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0	117,4	117,4	92,5	93,2	z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²		
Schotterpflug	1	110,0		110,0	13	11	0	0	110,0	110,0					z.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-04 ²		
Stopfmaschine	1	114,0		114,0	13	11	0	0	114,0	114,0					z.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S ²		

L_{WA,max} = 114 dB(A) für Stopfmaschine

Emissionsansätze

LSW - Einstapeln der Aluelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
1		Tag 28 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 23 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2							
29.06.2024 - 30.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	119,1	119,1	104,6	105,4	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	2	108,0		111,0	13	11	0	0	111,0	111,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

LSW - Einstapeln der Aluelemente		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
2		Tag 16 m		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
		Nacht 13 m		Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		2							
29.06.2024 - 30.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
					[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	2	115,3		118,3	13	11	0	0	118,3	118,3	119,1	119,1	107,1	107,8	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Transporteinheit UTE	2	108,0		111,0	13	11	0	0	111,0	111,0					z.B. Lkw Betriebsbremse ⁸
L _{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger															

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Einbau Kabelkanal		Baufortschritt		Baubetrieb		Tag		Nacht							
		Tag	138 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr	Arbeitsdauer:		13 h	4 h						
		Nacht	42 m	Nacht	3:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		1	1						
30.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	4	0	5	115,3	110,3	118,2	113,2	96,8	96,9	z.B. Atlas 1604 KZW ³
LKW	1	109,9		109,9	13	4	0	5	109,9	104,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	4	0	5	105,5	100,5					z.B. Liebherr R 914 ³
Walze	1	112,6		112,6	13	4	0	5	112,6	107,6					z.B. Caterpillar Cat 951 C ⁷

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Vervollständigung Kabelkanal und finaler Kabelzug		Baufortschritt		Baubetrieb		Arbeitsdauer:		Tag	Nacht						
		Tag	217 m	Tag	7:00 - 20:00 Uhr			13 h	11 h						
		Nacht	184 m	Nacht	20:00 - 7:00 Uhr	Arbeitstage:		7	8						
24.06.2024 - 30.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungspegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungswirkpegel		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungspegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Zweiwegebagger	1	115,3		115,3	13	11	0	0	115,3	115,3	119,2	119,2	95,8	96,5	z.B. Atlas 1604 KZW ³
Schwerkleinwagen	1	113,0		113,0	13	11	0	0	113,0	113,0					z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh ²
LKW	1	109,9		109,9	13	11	0	0	109,9	109,9					z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127 ³
Radlader	1	112,7		112,7	13	11	0	0	112,7	112,7					z.B. Hannomag 55 D ³

L_{WA,max} = 127,5 dB(A) für Zweiwegebagger

Emissionsansätze

EÜ Alexanderstraße - Geländer- und Restarbeiten		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht							
24.06.2024 - 28.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	106,3	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

EÜ Alexanderstraße - Erstellung Kappe		Baufortschritt Tag 5 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 2		Tag Nacht - -							
24.06.2024 - 26.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Betonmischer	1	102,2		102,2	13	-	0	-	102,2	-	112,7	-	105,7	-	z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH ⁷
Betonpumpe	1	109,6		109,6	13	-	0	-	109,6	-					z.B. Betonverteilmast M44 ⁷
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 112,7 dB(A) für Betonpumpe															

Bahnseitengräben Endzustand		Baufortschritt Tag 41 m Nacht -		Baubetrieb Tag 7:00 - 20:00 Uhr Nacht -		Arbeitsdauer: 13 h Arbeitstage: 5		Tag Nacht							
24.06.2024 - 28.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine [dB(A)]	Lästigkeitszuschlag gem. AVV Baulärm [dB(A)]	Schallleistungspegel ¹ [dB(A)]	Ø Einwirkzeit je Maschine [h]		Zeitkorrektur [dB(A)]		Schallleistungswirkpegel [dB(A)]		Schallleistungssummenpegel im Beurteilungszeitraum [dB(A)]		längenbezogener Schallleistungspegel je m [dB(A)/m]		Quelle / Fabrikat
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Mobilbagger	1	105,5		105,5	13	-	0	-	105,5	-	113,3	-	97,1	-	z.B. Liebherr R 914 ³
LKW	1	109,9		109,9	13	-	0	-	109,9	-					z.B. Mercedes Actroq HS -AF 127 ³
Kleingeräte	2	101,0	5	109,0	13	-	0	-	109,0	-					z.B. Winkelschleifer, groß ⁹
L _{WA,max} = 113,6 dB(A) für Entleerung Ladefläche LKW															

Emissionsansätze

KW 14-26: 01.04.2024 - 30.06.2024

Automatische Rottenwarnanlage		Länge: 600 m		Baubetrieb		Tag		Nacht							
Bauphasen 10.1, 10.2 und 10.3		Bau-km 105,400 - 106,000		Tag 7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h							
				Nacht 20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		91							
01.04.2024 - 30.06.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- summenpegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)/m]		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
Warnsignalgeber	21	134,0	5	152,2	< 2,5	<2	10	10	142,2	142,2	142,2	142,2	114,4	114,4	z.B. ZÖLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0 ⁴
L _{WA,max} = 134 dB(A) für Warnsignal															

Automatische Rottenwarnanlage		Länge: 200 m		Baubetrieb						Tag		Nacht			
Auflösung Awanst		Bau-km 108,600 - 108,800		Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h			
				Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		34		34			
13.04.2024 - 16.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schall- leistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- summenpegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Warnsignalgeber	8	134,0	5	148,0	< 2,5	<2	10	10	138,0	138,0	138,0	138,0	115,0	115,0	z.B. ZÖLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0 ⁴
L _{WA,max} = 134 dB(A) für Warnsignal															

Warneinrichtung an Bahnübergängen		Stationär am BÜ		Baubetrieb						Tag		Nacht			
				Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h			
				Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		-		-			
13.04.2024 - 16.05.2024															
Maschine	Anzahl	Schallleistungspegel je einer Maschine	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Schallleistungs- pegel ¹	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		Schallleistungs- wirkpegel		Schallleistungs- summenpegel im Beurteilungszeitraum		längenbezogener Schallleistungs- summenpegel je m		Quelle / Fabrikat
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)/m]						
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Warnsignalgeber	2	134,0	5	142,0	< 2,5	<2	10	10	132,0	132,0	132,0	132,0	-	-	z.B. ZÖLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0 ⁴
L _{WA,max} = 134 dB(A) für Warnsignal															

Andienung/Rückbau BE-Flächen			Baubetrieb				Tag		Nacht			
01.04.2024 - 30.06.2024			Tag		7:00 - 20:00 Uhr		Arbeitsdauer:		13 h		11 h	
			Nacht		20:00 - 7:00 Uhr		Arbeitstage:		91		91	
Flächenschallquelle	flächenbezogener Schalleistungs- pegel	Lästigkeits- zuschlag gem. AVV Baulärm	Ø Einwirkzeit je Maschine		Zeitkorrektur		flächenbezogener Schalleistungs- summenpegel je m²		Quelle / Fabrikat			
			[h]		[dB(A)]		[dB(A)/m²]					
	[dB(A)]	[dB(A)]	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
Industriegebiet	65,0		13	11	0	0	65,0	65,0	flächenbezogener Schalleistungspegel für Industriegebiete gemäß DIN 18005-1 ⁵			
L _{WA,max} = 120 dB(A) für Baggertätigkeiten												

Emissionsansätze

¹ Schalleistung aller Maschinen und ggf. Lästigkeitszuschlag

² Angabe Vorhabenträgerin: Kapazitätsnachweis - Einsatz von Maschinen und Geräten

³ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen (Heft 2); Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004

⁴ Herstellerangabe

⁵ DIN 18005-1: 2002-07

⁶ Messung des Probebetriebs, GTA Gesellschaft für Technische Akustik mbH

⁷ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen (Heft 247); Hessische Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden 1998

⁸ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche

⁹ ÖAL-Richtlinie Nr. 2 Blatt 2: Schalltechnische Grundlagen für die Beurteilung von Lärm. Lärm am Arbeitsplatz; Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung, Wien 2018

¹⁰ Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.05.2000